

国道10号 網掛橋(鹿児島県姶良市)復旧工事の進捗状況

◆鋼矢板設置の進捗状況のお知らせ

◇P1橋脚は、鋼矢板の設置が終わり、補強材を設置中です。

◇A1橋台は、鋼矢板設置中です。残すは桁下部の鋼矢板10枚の設置となります。

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討

復旧工事

準備工

がれき等撤去

洗掘対策

①仮締切(鋼矢板設置)

9月15日から着手

②充填材打設

③防護コンクリート

④橋台背面復旧

交通解放

▼鋼矢板設置進捗率【10月23日時点】

A1進捗率：89%
(施工済83枚/全93枚)

P1進捗率：100%
(施工済142枚/全142枚)

※補強材設置中

