



## 施工ステップ

H28年5月5日 緊急復旧工事着手

**Step1** 崩壊地内進入路の整備

5月23日着手

**Step2** 土留盛土工(上段、下段)の整備

8月31日完了(上段)

8月31日着手

**Step3** 頭部不安定土砂の除去(ラウンディング)

11月10日完了

12月5日着手

**Step4** ガリー侵食部の岩塊除去

12月26日完了

土留盛土工下部での有人による作業環境整備完了

平成29年1月4日着手

**Step5**

- ・斜面下部での有人施工地質調査・崩壊土砂の除去
- ・恒久対策工事に向けた準備工事

7月24日着手

**Step6** 斜面の恒久的な安定化対策〔施工中〕