1. 試験養浜の目的

口侵食メカニズムの推定

宮崎海岸では、これまで、年間20~30万m³の海浜土砂が減少している。現在の漂砂・流砂環境下で現状の砂浜(海浜)を維持するためには、年間20~30万m³の土砂供給が永続的に必要となる。

⇒宮崎海岸における侵食対策では、土砂供給(養浜)が必要であり、効果的・効率的な実施が課題

推定している漂砂移動や懸念している養浜の影響、期 待している養浜の効果や施工面の課題を現地で確認している必要がある。

2

2. 試験養浜における確認事項

口推定している漂砂移動

・高波浪時は沿岸漂砂は北向きが卓越、通年では沿岸漂砂は南向きが卓越。	⇒H18年度石崎浜試験養浜時他において、トレーサー調査により確認
・漂砂移動(養浜盛土流出)は高波浪	⇒H18年度石崎浜試験養浜において、H19年
時に卓越。	4号台風来襲時に海域への供給を確認

□懸念している周辺環境への影響

・人為的な土砂投入(大淀川河道掘削土砂による盛土等)によるウミガメの上陸・産卵への影響	⇒ H18年度石崎浜試験養浜において、施工時の締固め、浜崖の形成があることを確認。 その後、施工方法を改良し、産卵を確認。
・静穏時における濁りの滞留による 漁業等への影響	⇒H19年度動物園沖海中養浜(500m³程度/回)では、影響は認められなかった。 ⇒H19年度石崎浜養浜盛土押土では、影響は認められなかった。
・粒度組成の変化、底生生物への影響	⇒ 調査継続中

2. 試験養浜における確認事項

□期待している養浜の効果

・大規模(侵食量相当)の土砂を投入 すれば海浜土量(海浜地形)は維持さ れ、侵食の進行は抑制されるのでは ないか。	⇒H20年度に動物園沖海中養浜(約11万m³) にて試験予定。
・細砂に比べ礫は動きにくい。粒径の 大きい養浜材は歩留まり効率がよく、 海浜断面の維持・形成に効果的なの ではないか。	⇒H20年度に動物園裏養浜(陸上:約1.7万m³:小丸川掘削土砂(粗粒材))にて試験実施中

口施工面の課題

・コスト(河川管理・港湾管理との連携、⇒石崎浜、動物園裏の2箇所において、異な養浜材の分級、異物除去) ・生活環境への影響(ダンプトラックによる大量輸送など)

•施工方法、施工期間、搬入路

3. これまでの試験養浜 (1)実施状況

場所	材 料	投入量	養浜方法(施工方法)
石崎浜(南工区)	大淀川掘削土砂	約 2.5万m³	陸上養浜(H18.12~H19.3)
石崎浜(北工区)	大淀川掘削土砂	約 0.5万m³ (背後仮置き:約7.0万m3)	陸上養浜(H18.12~H19.5)
動物園沖(海中)	マリーナ港口部の浚渫土砂	約0.9万m³	海中養浜(H20.3)










3. これまでの試験養浜 (2)広域トレーサー調査

・ 試験養浜の土砂動態把握のため、宮崎港〜ーツ瀬川河口北 側までの広域のトレーサー調査を実施。



3. これまでの試験養浜

(3)石崎浜(南工区):土砂供給状況











3. これまでの試験養浜 (3)石崎浜(南工区):土砂供給状況

 満潮位面(T.P.+1.2m)より高所に投入された盛土養浜材(施工 時の締め固め有)は、下記の台風来襲時に海域に供給された。

台風0704号 (宮崎最接近 7/14)



台風0705号 (宮崎最接近 8/2)





8

3. これまでの試験養浜

(3)石崎浜(南工区):盛土養浜の状況







南-養浜天端① H19 アカウミガメ産卵状況(産卵数 / 上陸数)

★養浜工の天端は、自然砂浜部に比べて非常に固い ⇒施工時の重機走行による締め固めや、重機による仕上げ 時の整形の影響が出ているものと考えられる。

北工区

北-養浜のり面


北-前面砂浜

土質調査実施地点

重機走行部(養浜工天端)と自然砂浜部の含水比および密度の試験結果比較

試	教結果(平均値)	含水比 %	湿潤密度 g/cm3	乾燥密度 g/cm3
ada Jana	重機走行節	11.0	1.859	1.676
南侧	自然砂瓶	4.8	1.622	1.548
北側	自然砂瓶	5.4	1.621	1.539

⇒養浜材は、シルト・粘土分~礫の混合粒径。 ⇒それによる締め固め効果と考えられる。




◎ 上記調査実施時は、波浪が養浜工にほとんど作用していない。

|◎ 養浜工への波浪作用後の状況は、今後モニタリングを継続して確認していく予定

3. これまでの試験養浜

(4)石崎浜(北工区):施工方法の改良





養浜盛土の天端 高を低くし、緩や かな勾配にするこ とで浜崖の形成を 抑制



改良前:平成19年7月28日撮影

仮置土砂を遡上域まで押土。 養浜盛土の天端を低くし、緩やかな 再浜勾配を形成 ⇒顕著な浜崖は生じず

改良後約5ヶ月: 平成20年7月28日撮影 最近の状況: 平成20年11月16日撮影



改良前の断面 (平成19年12月測量)

> 仮置時の施工断面 (平成19年5月)

改良断面 (平成20年2月実施)

仮置土

押土による盛土

3. これまでの試験養浜


(4)石崎浜(北工区): 試験施工中の濁りについて-満潮時



4. 今年度(H20)の試験養浜 (1)試験・調査概要

投入予定量 場所 材 料 施工方法、試験 · 調査概要 陸上養浜 仮置土砂(大淀川掘削土砂) 約3~4万m³ : 地形および底質の変化(粒径・底生生 石崎浜北(陸上) 物)、施工中の濁水や、施工後の浜崖の 約3~4万m³ 三財川掘削土砂 形成状況を調査 約 1.7万m³ 動物園裏(陸上) 小丸川掘削土砂 陸上養浜:粗粒材の動きを調査 海中養浜:地形および底質の変化(粒径・ 動物園沖(海中) 宮崎港航路拡幅浚渫土砂 約11万m³ 底生生物)、施工中の濁水を調査







10

4. 今年度の試験養浜 (2)試験養浜モニタリング

場所	材 料	投入予定量	モニタリング事項
石崎浜北	仮置土砂 (大淀川掘削土砂)	約3~4万m ³	□実施前後の海浜·海中の地形変化を調査 汀線・深浅測量
(陸上)	三財川掘削土砂	約3~4万m ³	□実施前後の表層の粒度組成を調査 底質調査 □粗粒材の動きを調査
動物園裏(陸上)	小丸川掘削土砂	約1.7万m ³	トレーサー調査 口海底状況を観察する ビデオ撮影
動物園沖(海中)	宮崎港航路拡幅 浚渫土砂	約11万m ³	□実施前後の海中の水質変化を調査

4. 今年度の試験養浜 (2)試験養浜モニタリング:トレンチ調査の実施状況




動物園裏(護岸前面)のバーム近傍でトレンチ調査を実施(2箇所)石崎浜の養浜箇所周辺でも実施予定(1箇所を予定)

4. 今年度の試験養浜 (3)現在の実施状況: 石崎浜北



4. 今年度の試験養浜 (3)現在の実施状況:動物園裏(陸上)



4. 今年度の試験養浜 (3)現在の実施状況:動物園沖(海中)

①浚渫作業区域 グラブ浚渫船(スパット式)を使用し、浚渫を行います。浚渫した土砂は、土運船に積み込みます。






図2. 作業船配置図

図3. 浚渫状況






図4. 曳航経路図

図5. 曳航状況図

出典: 航路(-9m)浚渫工事のお知らせ(国交省宮崎港湾・空港事務所)