

主要事業の用地取得の進捗状況等について

【宮崎県内の事業】

令和6年1月1日時点

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行していない場合にはその理由及び対応策	担当事務所
	用地幅杭打設 終了の時期	用地 取得率				
一級河川五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川改修 【宮崎県延岡市天下町外 地内】	H30.3	84.8	未定	未定	関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら用地取得を進めているが、事業の完成時期を勘案しながら事業認定手続きへの移行について検討を行っている。	延岡河川国道事務所
一般国道220号 日南・志布志道路 (日南東郷IC～油津IC) 【宮崎県日南市大字東弁分～同県同市大字平野地内】	H30.4	98.5	着工済	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	事業認定申請準備中	宮崎河川国道事務所

※本表は、令和6年1月現在において、用地取得実施(継続)中の事業で用地幅杭の打設から3年以上経過又は用地取得率が80%以上の事業のみ掲載しています。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合です。

※「着工予定時期」及び「完成見込時期」は、令和6年1月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「完成見込時期」には暫定供用の場合が含まれます。