

主要事業の用地取得の進捗状況等について

【福岡県内の事業】

令和7年1月1日時点

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期	完成見込時期	収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策	担当事務所
	用地幅杭打設終了の時期	用地取得率				
一級河川筑後川水系 隈上川改修（桜井地区） 【福岡県うきは市吉井町桜井 地内】	H27. 2	80. 9	着工済	R12年度以降	関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら用地取得を進めているが、事業の完成時期を勘案しながら事業認定手続への移行について検討を行っている。	筑後川河川事務所
一級河川遠賀川水系 小竹目尾地区築堤整備事業 【福岡県鞍手郡小竹町勝野地内】	R2. 3	60. 7	R8年度	未定	関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら任意協議を進め、計画的に用地取得を完了する見込みであり、事業認定手続に移行していない。	遠賀川河川事務所
一般国道3号 鳥栖久留米道路 【佐賀県鳥栖市～福岡県久留米市 地内】	H26. 11	88. 9	着工済	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら用地取得を進めているが、事業の完成時期を勘案しながら事業認定手続への移行について検討を行っている。	福岡国道事務所 佐賀国道事務所
一般国道208号 有明海沿岸道路（三池港IC連絡路） 【福岡県大牟田市～熊本県荒尾市】	H29. 7	87. 5	着工済	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら用地取得を進めているが、事業の完成時期を勘案しながら事業認定手続への移行について検討を行っている。	有明海沿岸国道事務所

※本表は、令和7年1月現在において、用地取得実施(継続)中の事業で用地幅杭の打設から3年以上経過又は用地取得率が80%以上の事業のみ掲載しています。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合です。

※「着工予定時期」及び「完成見込時期」は、令和7年1月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「完成見込時期」には暫定供用の場合が含まれます。