

# 中間堰かわら版

回覧

昨年10月から本格的に工事に着手した「中間堰改築工事」につきまして、地域のみなさまに工事の状況などをお伝えいたします。

## ■現在の工事進捗状況

- 右の写真は2月12日時点の航空写真です。
- 黄色の点線部分が新しい中間堰の位置になります。
- 赤色丸の箇所が現在中間堰の本体工事を行っている箇所です。遠賀川を3分の2程度せき止めて水を抜きその中で工事を行っています。
- 2月は堰を支える杭を河床に設置する作業と堰本体のコンクリート打設を行っています。
- 3月も引き続き同じような作業を実施していきます。



写真①（下流側より撮影）

H24. 2. 17撮影

堰を支える杭を設置しています



堰を支える杭を河床に設置しています。杭は全部で350本ほどあります。杭の設置完了後、堰本体のコンクリートを打設します。

写真②（上流側より撮影）

H24. 2. 17撮影

堰本体のコンクリート堰柱



堰本体のコンクリート堰柱を打設しています。現在は足場で見えませんが3月末には足場を解体してコンクリートが見えます。

