

中間堰かわら版

～工事の進捗状況と今後の予定をお知らせします～

■5月～6月の工事の進捗状況

5月7日に今期施工予定の堰本体コンクリート打設を完了し、締切内の土砂撤去等を行った後、締め切った鉄の板を5月末までに撤去しました。

また、右岸側（土手ノ内側）では、取水管を付け替える工事を行い、埋め戻しが完了しました。

締切の鉄の板の撤去等に使用したクレーンを載せた船の解体作業を行い、6月10日をもって、資機材関係の撤出を完了し、今期の施工を無事終えることが出来ました。



写真①（H28. 6. 13撮影）

川を締め切っていた鉄の板の引き抜きを完了しています。

※土手ノ内側の既に完成している堰の柱の上から撮影



写真②（H28. 6. 13撮影）

中間市上水の取水管

施工の様子



管据付け・埋め戻しが完了

■今後の予定

洪水期については河川内で洪水の流下を妨げる恐れのある工事を行いません。
8月～9月にかけて現場の準備を実施し、次期の工事着手を行っていきます。
建設機械が現場に入る前には、皆様へお知らせいたします。



○：次期工事概略施工範囲

次期工事も引き続き、左岸側の締切作業を実施し、河川内の掘削、基礎杭の施工、残りの堰本体コンクリートの打設、ゲート及びコンクリートブロックの据付工事などを行っていく予定です。

■工事業者の紹介

- | | | |
|------------------|---------|--------|
| ➤ 中間堰本体改築工事 | 清水建設(株) | 土井豆 聡之 |
| ➤ 中間堰制水ゲート設備据付工事 | 豊国工業(株) | 稲崎 伸介 |



- 地域の皆様の工事に対するご理解及びご協力のもと、今期も事故もなく工事を進めることが出来ました。本当にありがとうございました。
- まだ今後も工事が続きますので、地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、細心の注意を払い、最大限の努力をして参りますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
- 工事に関してお気づきの点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。ご協力お願い致します。

中間堰の工事に関する問い合わせ先

遠賀川河川事務所 中間出張所 担当：中島（なかしま）河東（かとう）電話 093-245-0154