

仮橋(迂回路)ができるまでの流れをお知らせします



この橋の下流に仮橋を設置します

仮橋設置前の深港川と深港橋

福岡県久留米市にある九州技術事務所から仮橋部材を搬入しました



桜島

主構という部材を搬入して来ました

仮橋部材の搬入

8月8日(土)

仮橋を地上で組み立てています



仮橋の組み立て

8月12日(水)

仮橋を架設しています



主構という部材を550トン
吊り大型クレーンで設置し
ています

仮橋を川の上で組み立て

8月16日(日)

仮橋を架設しています



床桁という車道部
を支える桁を設置
中です

仮橋を川の上で組み立て

8月17日(月)

仮橋を架設しています



架設中の仮橋（深港川下流より）

8月17日（月）

仮橋前後の道路を造っています



建設中の道路

8月23日(日)

仮橋前後の道路を造っています



土を盛り立てています

建設中の道路

8月25日(火)

仮橋前後の道路を造っています



路盤（アスファルト舗装の下の部分）を施工中です

建設中の道路

8月28日（金）

仮橋前後の道路を造っています



ガードレールの柱です

アスファルト舗装を施工中です

建設中の道路

9月2日(水)

仮橋前後の道路を造っています

矢印反射板を設置しました

区画線を引きました

ガードレールを
設置しました



建設中の道路

9月4日(金)

現国道220号との接続箇所を工事しています



夜間工事の様子

9月5日(土)

迂回路が完成しました



完成後の仮橋

迂回路が完成しました



仮橋への道路