

# 阿蘇大橋地区の進捗状況

斜面中腹に堆積していた崩壊土砂等の除去が完了しました(10/31)。  
現在、確実な斜面安定化を図るため、ネット工のアンカー引抜試験を実施中。

恒久対策(ネット工)施工に向け、斜面上部より作業従事者がロープで下がり準備作業を実施中



恒久対策施工に向け、アンカー引抜試験を実施中



大分側凸部の緩み土塊を除去しています。  
(法面全11段のうち6段目施工中)



崩壊斜面下部に残る崩壊土砂撤去後、地下水、湧水に対する排水処理対策を進めています。

