

# 阿蘇大橋地区の進捗状況

現在、斜面の恒久的な安定化を図るためネット工の固定アンカー打設中。  
土留盛土下部では、排水処理対策を完了し構造物構築のための盛土作業に着手。

恒久対策(ネット工)施工に向け、斜面上部より作業従事者がロープで下がり作業を実施中



11月28日撮影



11月24日撮影



大分側凸部の緩み土塊を除去しています。  
(法面全11段のうち7段目施工中)



11月28日撮影

排水処理対策を完了し、構造物構築のための盛土作業を進めています。



11月27日撮影