

阿蘇大橋地区の進捗状況

斜面左上部ガリ一部の斜面对策が完了しました。植生も徐々に回復しています。
引き続き斜面上部の恒久的な安全対策を実施しています。

斜面上部よりネット工等を施工しています。
植生も徐々に回復しています。

植生の回復

対策完了範囲

斜面左上部ガリ一部の
斜面对策完了

大分側凸部 法面11段目(最下段)／全11段
緩み土塊の除去後、アンカー工を施工しています。

土留盛土下部では崩壊部の構造物構築を実施
しています。

鋼製土留工 上から3段目／全4段を施工しています。

鋼製土留工1号
鋼製土留工2号

土留盛土(上段)
土留盛土(下段)

斜面側

至大分

黒川側

至熊本

黒川

← 至熊本
国道57号

7月11日撮影