

阿蘇大橋地区の進捗状況①

大規模崩落箇所の恒久的な安定化対策として、斜面上部より、ネット工等を施工しています。



斜面上部～中腹部: 傾斜の特に急な標高620m付近まで対策完了



ガリ一浸食箇所: 対策完了



土留盛土下部(鋼製土留工): 全4段のうち3段目まで対策完了



大分側凸地形部: 緩み土塊の除去後、法面对策完了



土留盛土下部: 工事用ヤードとして使用中

阿蘇大橋地区の進捗状況②

第7回阿蘇大橋地区復旧技術検討会(H30.9.5)において、斜面上部の傾斜が特に急な区域(標高620m以上)の対策完了と、斜面中腹の有人作業環境が整ったことが確認されました。9月6日より崩壊土砂等の除去を進めています。

