


# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年1月末現在約187万m<sup>3</sup>を撤去。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和5年1月末時点  
実施中箇所



1

# 八代市萩原地区 (球磨川中州7k600付近)



【施工場所】  
中州7k600付近  
新萩原橋上流付近

【施工業者】  
太陽開発株式会社

【進捗状況】  
1/16 掘削着手  
約10%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.1撮影) >



2

## 坂本町原女木地区 (球磨川左岸13k200~14k000付近)



### 【施工場所】

左岸13k00~14k000付近  
深水橋付近

### 【施工業者】

株式会社 土井組

### 【進捗状況】

11/28 掘削着手  
約45%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.1撮影) >



# 3

## 坂本町生名子地区 (球磨川右岸14k400~15k000付近)



**【施工場所】**  
右岸14k400~15k000付近  
球磨川第二橋梁付近

**【施工業者】**  
株式会社 佐藤産業

**【進捗状況】**  
11/22 掘削着手  
約30%掘削完了



4

# 坂本町大門地区 (球磨川右岸18k700～19k100付近)



【施工場所】  
右岸18k900～19k100付近  
道の駅さかもと対岸付近

【施工業者】  
株式会社 福岡建設  
和久田建設 株式会社

【進捗状況】  
11/21 掘削着手  
約45%掘削完了



5

# 坂本町西鎌瀬地区 (球磨川左岸24k400~25k200付近)



## 【施工場所】

左岸24k400~25k200付近  
鎌瀬橋下流付近

## 【施工業者】

株式会社 十五建設

## 【進捗状況】

11/21 掘削着手  
約45%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.1撮影) >



6

# 坂本町中津道地区 (球磨川右岸25k400~26k000付近)



## 【施工場所】

右岸25k400~26k000付近  
鎌瀬橋上流付近

## 【施工業者】

株式会社 中山建設  
株式会社 土井組

## 【進捗状況】

11/22 掘削着手  
約20%掘削完了

< 施工前 >




< 施工中 (R5.1撮影) >



7

# 球磨村一勝地地区 (球磨川右岸49k000~49k600付近)



【施工場所】  
右岸49k000~49k600付近

【施工業者】  
味岡建設 株式会社

【進捗状況】  
12/23 掘削着手  
約25%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.1撮影) >





## 【施工場所】

左岸57k600~59k300付近  
万江川合流点付近

## 【施工業者】

丸昭建設 株式会社

## 【進捗状況】

10/3 掘削着手  
約50%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R5.1撮影) &gt;





## 【施工場所】

右岸58k300~59k700付近  
万江川合流点付近

## 【施工業者】

株式会社 技建日本  
青木建設 株式会社

## 【進捗状況】

11/14 掘削着手  
約70%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R5.1撮影) &gt;





## 【施工場所】

右岸60k175～60k700付近  
織月大橋上流付近

## 【施工業者】

味岡建設 株式会社

## 【進捗状況】


12/5 掘削着手  
約25%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R5.1撮影) &gt;





【施工場所】  
 中州61k200~61k600付近  
 中川原公園

【施工業者】  
 味岡建設 株式会社

【進捗状況】  
 11/11 掘削着手  
 約75%掘削完了





【施工場所】  
右岸79k800付近  
中島橋付近

【施工業者】  
味岡建設 株式会社


【進捗状況】  
1/16 掘削着手  
約25%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R5.1撮影) &gt;





## 【施工場所】

右岸80k000～81k000付近  
中島橋付近

## 【施工業者】

丸昭建設 株式会社

## 【進捗状況】

11/1 掘削着手  
約40%掘削完了

&lt; 施工前 &gt;



&lt; 施工中 (R5.1撮影) &gt;

