

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年12月末現在約183万m³を撤去。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和4年12月末時点
実施中箇所



1

坂本町原女木地区 (球磨川左岸13k400~13k800付近)



【施工場所】
左岸13k400~13k800付近
深水橋付近

【施工業者】
株式会社 土井組

【進捗状況】
11/28 掘削着手
約25%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >



2

坂本町生名子地区 (球磨川右岸14k400~15k000付近)



【施工場所】
右岸14k400~15k000付近
球磨川第二橋梁付近

【施工業者】
株式会社 佐藤産業

【進捗状況】
11/22 掘削着手
約5%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >



3

坂本町大門地区 (球磨川右岸18k700～19k100付近)



【施工場所】
右岸18k900～19k100付近
道の駅さかもと対岸付近

【施工業者】
株式会社 福岡建設
和久田建設 株式会社

【進捗状況】
11/21 掘削着手
約25%掘削完了



4

坂本町下鎌瀬地区 (球磨川右岸23k400~23k900付近)



【施工場所】

右岸23k400~23k900付近
球磨川第一橋梁下流付近

【施工業者】

和久田建設 株式会社

【進捗状況】

11/17 掘削着手
約70%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >



5

坂本町西鎌瀬地区 (球磨川左岸24k400～25k200付近)



【施工場所】

左岸24k400～25k200付近
鎌瀬橋下流付近

【施工業者】

株式会社 十五建設

【進捗状況】

11/21 掘削着手
約30%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R.12撮影) >



6

坂本町中津道地区 (球磨川右岸25k400~26k000付近)



【施工場所】

右岸25k400~25k700付近
鎌瀬橋上流付近

【施工業者】

株式会社 中山建設
株式会社 土井組

【進捗状況】

11/22 掘削着手
約15%掘削完了

< 施工前 >




< 施工中 (R4.12撮影) >



7

球磨村一勝地地区 (球磨川49k000~49k600付近)



【施工場所】
右岸49k000~49k600付近

【施工業者】
味岡建設 株式会社

【進捗状況】
12/23 掘削着手
約5%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >





【施工場所】

左岸57k600～59k300付近
万江川合流点付近

【施工業者】

丸昭建設 株式会社

【進捗状況】

10/3 掘削着手
約50%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >





【施工場所】

右岸58k300~59k700付近
万江川合流点付近

【施工業者】

株式会社 技建日本
青木建設 株式会社

【進捗状況】

11/14 掘削着手
約65%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >





【施工場所】

右岸60k175～60k700付近
織月大橋上流付近

【施工業者】

味岡建設 株式会社

【進捗状況】


12/5 掘削着手
約10%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >






【施工場所】
 中州61k200~61k600付近
 中川原公園

【施工業者】
 味岡建設 株式会社

【進捗状況】
 11/11 掘削着手
 約65%掘削完了





【施工場所】

右岸80k000～81k000付近
中島橋付近

【施工業者】

丸昭建設 株式会社

【進捗状況】

11/1 掘削着手
約65%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R4.12撮影) >

