

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年2月末現在約196万m³を撤去。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和5年2月末時点
実施中箇所



1

八代市萩原地区 (球磨川中州7k600付近)



【施工場所】
中州7k600付近
新萩原橋上流付近

【施工業者】
太陽開発株式会社

【進捗状況】
1/16 掘削着手
約85%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >



2

坂本町原女木地区 (球磨川左岸13k200~14k000付近)



【施工場所】

左岸13k200~14k000付近
深水橋付近

【施工業者】

株式会社 土井組

【進捗状況】

11/28 掘削着手
約65%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >



3

坂本町生名子地区 (球磨川右岸14k400~15k000付近)



【施工場所】
右岸14k400~15k000付近
球磨川第一橋梁付近

【施工業者】
株式会社 佐藤産業

【進捗状況】
11/22 掘削着手
約60%掘削完了



4

坂本町大門地区 (球磨川右岸18k700~19k100付近)



【施工場所】
右岸18k900~19k100付近
道の駅さかもと対岸付近

【施工業者】
株式会社 福岡建設
和久田建設 株式会社

【進捗状況】
11/21 掘削着手
約50%掘削完了



5

坂本町荒瀬地区 (球磨川左岸19k900~20k200付近)



【施工場所】
左岸19k900~20k300付近
荒瀬ダム跡付近

【施工業者】
株式会社 和久田建設

【進捗状況】
2/13 掘削着手
約10%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >



6

坂本町葉木地区 (球磨川左岸20k325~21k075付近)



【施工場所】
左岸20k325~21k075付近
葉木橋上流付近

【施工業者】
株式会社 中山建設

【進捗状況】
2/1 掘削着手
約20%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >



7

坂本町西鎌瀬地区 (球磨川左岸24k400～25k200付近)



【施工場所】

左岸24k400～25k200付近
鎌瀬橋下流付近

【施工業者】

株式会社 十五建設

【進捗状況】

11/21 掘削着手
約55%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

右岸25k400~26k000付近
鎌瀬橋上流付近

【施工業者】

株式会社 中山建設
株式会社 土井組

【進捗状況】

11/22 掘削着手
約65%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >






【施工場所】
右岸36k600付近
川内川合流点付近

【施工業者】
株式会社 佐藤産業

【進捗状況】
1/30 掘削着手
約20%掘削完了





【施工場所】
右岸49k000~49k600付近

【施工業者】
味岡建設 株式会社

【進捗状況】
12/23 掘削着手
約55%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

左岸57k600~59k300付近
万江川合流点付近

【施工業者】

丸昭建設 株式会社

【進捗状況】

10/3 掘削着手
約50%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

右岸58k300~59k700付近
万江川合流点付近

【施工業者】

株式会社 技建日本
青木建設 株式会社


【進捗状況】

11/14 掘削着手
約85%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

右岸60k175~60k700付近
織月大橋上流付近

【施工業者】

味岡建設 株式会社

【進捗状況】


12/5 掘削着手
約75%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

中州61k200~61k600付近
中川原公園

【施工業者】

味岡建設 株式会社

【進捗状況】

11/11 掘削着手
約85%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

左岸61k800~62k600付近
水の手橋上流付近

【施工業者】

三和建設 株式会社

【進捗状況】


2/4 掘削着手
約70%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >





【施工場所】

右岸80k000～81k000付近
中島橋付近

【施工業者】

丸昭建設 株式会社

【進捗状況】

11/1 掘削着手
約55%掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 (R5.2撮影) >

