

鹿児島東西道路だより11月号

日頃より工事に対するご理解、ご協力いただいておりますことに、あらためて感謝いたします。 地盤改良工の施工が10月15日に完了しました。

現在、1段目の土留支保工の設置が完了し、2次掘削の施工中です。掘削工、土留支保工の完了は2020年3月下旬の予定 です。

これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事の予定

工種 施工時期 施工時間 掘削工、土留支保工 10月16日~3月下旬 **昼間** 立坑本体工 3月下旬~ 昼間

施工断面図

音の流れ

施工状況写真



鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛島建設(株)鹿児島立坑作業所

TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

丁事に関する問い合わせ先

<u> 工事に関する向い日わせ几</u>		
名称	TEL	担当者
飛島建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
国土交通省 鹿児島国道事務所 鹿児島建設監督官	099-220-6134	桑本

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL, URL	
鹿児島国道事務所	099-216-3853(直通)	
	http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/	

掘削工事の施工フロー



①立坑内を小型バックホウで掘削し、土 を集積する



③すくった土を地上まで引き上げる



②集積した土を地上のバックホウのバ ケットでですくう



④土をダンプトラックに積み込み場外へ 搬出する

