

鹿児島東西道路 トンネル（下り線）工事説明会 議事概要

鹿児島東西道路において、以下のとおり工事説明会を開催しましたので、その結果について、お知らせします。

■ 開催概要

1. 日時：令和5年10月15日（日）18：00～19：55
2. 場所：中洲小学校
3. 議事：（1）鹿児島東西道路の概要
（2）シールドトンネル工事
（3）東雲川調整池 地盤改良工事
（4）田上到達部 坑門工
（5）田上ランプ切替
（6）今後のトンネル工事
（7）中洲通り舗装修繕

■ 工事説明会での主な意見

- Q. 硬い岩盤等を掘削する際に、騒音や振動は発生しないのか。
A. 地質調査の結果、岩盤等の硬い箇所は確認されていない。
- Q. 防音ハウスから出る粉塵への対応はどのようにするのか。
A. 防音ハウス内ではベルトコンベアで掘削土を運搬するが、ベルトコンベアの清掃をこまめに行う。
- Q. 土砂搬出用のダンプトラックの影響で、中洲通りの交通渋滞の悪化が懸念される。
A. 交通状況を見ながら南北のゲートから工事車両を出し、できる限り影響を与えないよう努める。
- Q. 土砂搬出用のダンプトラックは城西通りを通るのか。通る場合、その台数は。
A. 城西通りは建設汚泥処分場への運搬ルートの1つとしている。処分場への運搬ルートは複数あるが、処分場へのダンプトラックの台数は合計で約120台/日を想定している。
- Q. 中洲通りの渋滞状況を定期的に調査してほしい。
A. 検討する。

- Q. 周辺に小学校があり児童の登下校がある。防音ハウスに出入りする工事車両が多いが、交通誘導員は配置するのか。
- A. 交通誘導員を配置し、安全第一にかつ第三者優先の誘導を行う。
- Q. 地下水はどう変わっているのか。
- A. 工事着手前より周辺の地下水位と水質の調査を行っており、水位の変化は確認されていない。
- Q. 掘進開始日を知り得る方法を教えてほしい。
- A. 掘進開始日が決まり次第、事務所のHPやSNSで周知する。
- Q. 掘進開始日は何日前に分かるのか。
- A. 1週間程度前である。変更が生じた場合は改めて周知する。
- Q. 曙陸橋付近の掘削時期を教えてほしい。
- A. 現時点では、曙陸橋は令和6年6月頃に通過する予定としている。
- Q. 防音ハウスの解体時期はいつか。
- A. 現時点ではシールドマシン解体後に防音ハウスを解体する予定である。
- Q. 地中拡幅工事での資機材、重機等の搬入出はどこから行うのか。
- A. 現時点では、田上側、中洲通り側の両側から搬入出を行い、工期短縮を図る予定である。
- Q. 工事による振動で建物に被害が発生することを心配している。
- A. 個別に相談させていただく。
- Q. 工事で設置している監視カメラで住民を映さないでほしい。
- A. カメラは現場内を映しており、住民を見るためのものではない。
- Q. シールドマシン位置や水準測量のモニタリング結果、騒音、振動、粉塵、低周波音、中洲通りの渋滞状況、地下水の情報を公開してほしい。
- A. 検討する。
- O. リアルタイムで様々な情報発信ができる時代に、情報公開するという姿勢があれば、地域の住民が安心すると思う。

※上記の意見については、工事現場の安全対策に十分配慮すると共に、関係機関との協議が必要な内容については、協議を進め対策を検討します。

<鹿児島東西道路に関する問い合わせ先 >

鹿児島国道事務所 工務課長 佐藤 TEL 099-216-3853