

厳しい作業環境（現場条件）

- 工事着手時は余震や降雨・霧、阿蘇地域特有の“黒ボク土”によって稼働率が約5割以下の進捗
- 梅雨明け後は天候に恵まれ順調に作業は進捗

平成28年6月29日



霧による視界不良(崩壊地を望む)

平成28年7月1日



降雨により重機足場が泥濘化

平成28年7月29日



重機足場を地盤改良しながら施工

平成28年1月15日



積雪・凍結による作業中止

	日付	5/5~ 5/31	6月	7月	8月	9月	10月	計
不稼働日	歴日数	27	30	31	31	30	31	180
	降雨	3	12	7	0	9	2	33
	霧	4	3	0	0	0	2	9
	降雨後の足場不良	3	4	2	0	0	1	10
	その他	2	0	0	0	0	0	2
	計	12	19	9	0	9	5	54
作業日	15	11	22	31	21	26	126	

26日 / 57日 = 46%
稼働率は5割以下

7月以降の稼働率は約
8割