

# 主要事業の用地取得の進捗状況等について

【熊本県内の事業】

令和7年1月1日時点

| 事業名称<br>(事業認定単位)                                    | 用地取得        |       | 着工予定時期 | 完成見込時期                               | 収用手续への移行の状況並びに収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策                                         | 担当事務所                      |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                     | 用地幅杭打設終了の時期 | 用地取得率 |        |                                      |                                                                                 |                            |
| 一級河川菊池川水系<br>元玉名地区河川防災ステーション<br>【熊本県玉名市玉名地内】        | R4.12       | 93.9  | R6年度   | R8年度                                 | 関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら任意協議を進め、計画的に用地取得を完了する見込みであり、事業認定手続に移行していない。       | <a href="#">菊池川河川事務所</a>   |
| 一般国道57号<br>熊本宇土道路（15工区）<br>【熊本県熊本市南区海路口町～宇土市城塚町 地内】 | H22.3       | 93.8  | 着工済    | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら任意協議を進め、計画的に用地取得を完了する見込みであり、事業認定手続に移行していない。       | <a href="#">八代河川国道事務所</a>  |
| 一般国道57号<br>宇土道路<br>【熊本県宇土市城塚町～同市上網田町 地内】            | H27.6       | 97.3  | 着工済    | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業認定告示済（R5.2.9）                                                                 | <a href="#">八代河川国道事務所</a>  |
| 一般国道208号<br>有明海沿岸道路（三池港IC連絡路）<br>【福岡県大牟田市～熊本県荒尾市】   | H29.7       | 87.5  | 着工済    | 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 関係者との話し合いや関係機関（地元市町村等）の協力を得ながら用地取得を進めているが、事業の完成時期を勘案しながら事業認定手続への移行について検討を行っている。 | <a href="#">有明海沿岸国道事務所</a> |
| 一級河川球磨川水系川辺川<br>川辺川ダム建設事業<br>【熊本県球磨郡相良村・球磨郡五木村 地内】  | S47.10      | 98.5  | R9年度   | R17年度                                | 事業認定申請準備中                                                                       | <a href="#">川辺川ダム砂防事務所</a> |

※本表は、令和7年1月現在において、用地取得実施(継続)中の事業で用地幅杭の打設から3年以上経過又は用地取得率が80%以上の事業のみ掲載しています。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合です。

※「着工予定時期」及び「完成見込時期」は、令和7年1月現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

※「完成見込時期」には暫定供用の場合が含まれます。