

中間堰かわら版

回覧



遠賀川河川事務所

■工事の進捗状況

- 中間堰の工事は、昨年10月から今年5月までの間に右岸側（堰柱2箇所及びゲート2門）の施工が完了しました。



■今後の予定

- 6月から9月末までは、梅雨や台風による出水に備えて工事を中断します。
- 10月に左岸側（中島側）の工事に着手する予定です。
- 中間堰の工事は、護岸、掘削及び既存の新日鐵堰の撤去を含めて、平成29年度に完成する予定です。



- これまで地域の皆様のご協力をいただき、誠にありがとうございました。
- 今後とも、引き続きご理解、ご協力をお願い致します。
- お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。

中間堰改築工事に関する問い合わせ先

国土交通省 遠賀川河川事務所 中間出張所
担当：中島（なかしま） 河東（かとう） 電話 093-245-0154

かわら版第8号（左岸側（中島側）の工事詳細）は、平成27年10月頃に発行する予定です