

中間堰かわら版

～工事の進捗状況についてお知らせします～

■現在の工事の進捗状況

➤ 9～10月

鉄の板により締め切りを設置し、河川内の工事をするための準備を実施しています。

※11月以降に締め切内の水を排水し、河川内の掘削や基礎となる杭の構築及びコンクリートの打設作業等を行っていく予定です。

➤ 11月～

中島側の締め切内の作業と並行して現在の中間堰（新日鐵堰）の下流側において既設構造物撤去及び掘削作業を進めていく予定です。



写真①（H28. 10. 18撮影）

川を締め切るための鉄の板の設置を進めています。



■電気設備関係工事について

➤ 12月～

新しい堰の操作棟周辺（遠賀川水源地ポンプ室周辺）において、発電設備及び配線関係の工事を行う予定です。

※高所作業車やクレーン等にて発電設備の搬入等の作業を行います。



■今後の工事の予定

➤ 12月～4月

中島側については

- ・堰本体を支える基礎杭を引き続き施工していきます。
- ・堰を安定させるために必要な鉄の板を本体周辺に打設します。
- ・堰本体のコンクリートの打設等を行っていきます。
- ・コンクリートの上に水をせき止めるゲート設備を設置します。

現在の中間堰（新日鐵堰）の周辺を含む土手の内側については

- ・引き続き既設構造物撤去及び掘削作業、護岸工事等を進めていきます。
- ・堰の操作に関連する電気設備関係の工事を行っていきます。



➤ 5月～

締め切りを撤去し、梅雨に備えます。

■工事業者の紹介

➤ 中間堰本体改築工事

清水建設(株)

土井豆 聡之



➤ 中間堰制水ゲート設備据付工事

豊国工業(株)

稲崎 伸介



《お知らせ》

- 地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、細心の注意を払い、最大限の努力をして参りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 工事の時間帯は、8:00～19:00(準備・後片付けを除く)を予定しています。
- 騒音・振動が少なくなるように、機械や工法の選定を行い実施します。
- 工事に関してお気づきの点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。ご協力お願い致します。

中間堰の工事に関する問い合わせ先

遠賀川河川事務所 中間出張所 担当：中島（なかしま）河東（かとう）電話 093-245-0154