


# 工事用車両表示について

東九州道建設に伴う工事で使用する大型車両の前後には、他の工事用車両と区別するため、「工事用車両表示」を行っています。旧佐伯市管内の工事で使用している車両は黄色、旧蒲江町管内の工事で使用している車両は緑色のラベルです。



旧佐伯市管内の工事用車両



旧蒲江町管内の工事用車両

数字の意味は、  
(工事番号)-(車両番号)です!

## 工事用車両表示(例)



車両の走行について、何かお気づきの点がありましたら、ラベルの色と番号を下記お問い合わせ先までお知らせ下さい。

## 佐伯現場監督所 担当区間



# 東九州道 佐伯だより

H.24.2.1  
Vol.10

## 地域の皆さま、こんにちは!

### 佐伯現場監督所です

東九州道建設工事は、関係者一同、今年も早期完成を目指して無事故・無災害で一生懸命頑張っておりますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します!

今回の佐伯だよりでは、現在進行中の工事のうち3件と、工事連絡協議会の活動状況を皆さまにご紹介します。



工事①は上城地区、工事②は青山地区で進行中!

工事③は、東九州道建設関連の工事で発生する建設発生土を搬入するための工事用道路工事を直川水口地区で進行中!

## 子ども見守り隊 佐伯警察署長より激励を受けました!!

東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会

本協議会では、毎月1回、各工事の進捗状況及び連絡調整を図るために現場代理人会議を行っておりますが、1月17日に行われた会議では、公務でご多忙の中にも関わらず、小代(おじろ)佐伯警察署長・森迫生活安全課長・小笠原交通課長がお越し下さり、「見守り隊の自発的な発足は、佐伯市内では先駆者的でまさに価値のあることなので、警察もサポートしていきたい」と隊員にとって非常に心強い激励の言葉を頂きました。今後も地域の安全・安心なまちづくりのために防犯活動を継続し、地域の子どもたちを見守っていきます!



小代署長からの激励の言葉

「困った時はこのステッカーを貼った車に声をかけてね」と、ご家庭のお子さまたちに、どうぞ教えてあげて下さいね!



熱心に耳を傾ける隊員一同

子ども見守り隊 防犯パトロール中  
東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会



### 本誌の発行

東九州自動車道 佐伯現場監督所  
〒876-0824 佐伯市新女島剣崎 6643-2

東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会

### お問い合わせ


国土交通省 佐伯河川国道事務所 (0972)22-1880  
または  
東九州自動車道 佐伯現場監督所 (0972)28-7825



# 工事の内容と進捗状況



各現場とも  
完成に向けて  
頑張ってます！



※各工事とも、1月25日現在の状況となっています。

**工事①** 東九州道(佐伯~蒲江) **虚空蔵1号橋下部工工事**

車両番号: 3- (谷川建設工業(株))

進捗率: 88.5%



谷川建設工業(株)

本工事は、総合運動公園のすぐ近くの市道パークウェイ線をまたぐ「虚空蔵1号橋」の下部工工事です。昨年9月上旬より着手し、工事用車両進入路を構築して橋台2基の地中に直径1.2mの鉄筋コンクリート製の基礎杭を合計20本施工。12月中旬~下旬にA1・A2橋台の土台部のコンクリート打設までが完了しました。今年からは、橋台の壁部分の施工を行っています。



施工範囲が市道パークウェイ線の車道の一部に影響しているため、2月20日までの予定で昼夜(24時間)片側交互通行で道路規制を行っています。総合運動公園の近くということで、皆様に大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力をどうぞよろしくお願い致します。

代理人より

**工事②** 東九州道(佐伯~蒲江) **谷川橋上部工工事**

車両番号: 24- (サクラダ)

進捗率: 98.9% (完了近!)



(株) サクラダ

本工事は、主要地方道佐伯蒲江線(県道37号線)の山谷トンネルから東側約500m程に位置する谷川橋の橋桁架設工事です。当社千葉工場にて製作した橋桁を船とトレーラーで現場まで輸送、200tクレーンで設置しました。現場は昨年11月に着手。架設の準備を行い、12月初旬から約1週間で無事に橋を架け終え、現在は橋の塗装が完了。フェンス等の撤去作業を行っています。



『毎日笑顔のあふれる明るい現場』をモットーに、遠方(千葉県)から佐伯に来て早3カ月。多くの方々と仲良くさせて頂き、工事が完了しても帰りたくないという気持ちでいっぱいですが、「いい橋が架かったぞ!」と胸を張って言えるように、残りの期間も頑張ります!

代理人より

**工事③** 東九州道(佐伯~蒲江) **佐伯地区工事用道路工事**

車両番号: 4- (小田開発工業(株))

進捗率: 82.6%



小田開発工業(株)

本工事は、東九州道建設工事で発生する建設発生土(約360,000m³)を搬入するための工事用道路を構築し、搬入先となる谷部の表土(6,100m³)を工事用道路終点部の佐伯市有地へと運搬・仮置します。昨年10月上旬に着手し、現時点で工事用道路の盛土(もりど)作業・仮橋の施工が完了。今後は工事用道路の舗装と併せて、谷部の表土掘削・土砂の仮置を進めていく予定です。



地域の皆さまのご理解とご協力、そして暖かい励ましのお言葉に大変感謝しております! 今後も皆さまの安全を第一に、作業員一同、無事故・無災害での完成に向けて頑張ります!

代理人より

現場からの声 1/19 木 **橋づくり調査団「青山っ子」 青山橋の鋼桁架設現場を調査&点検!!**



青山小学校・青山幼稚園の児童・園児26名の皆さんと引率の先生方が、青山橋上部工工事(陸上部)を見学しました! この見学会は総合学習教育の一環として、「橋づくりを見学・体験することで、物づくりに興味を持ち、働く人の苦勞・工夫・やりがいなどに気付く」ことを目的に行われました。

児童・園児26名の皆さんは、橋づくり調査団「青山っ子」として、青山橋(陸上部)の最終鋼桁架設現場で、橋づくりを調査・点検。雨が降る中でしたが、元気良くヘルメットを着用し、最新鋭の220t吊りクレーンの乗車体験や架空線レーザーバリアセンサーによる警戒の点検・青山橋の測量精度の調査体験・高力ボルトの締付け体験などを行いました。

そして青山橋(陸上部)は、工事に関する安全や品質の調査・点検を終えた青山っ子の皆さんの元気な「青山橋最終架設開始!」の合図で、鋼桁の最後のブロックの架設を開始しました!

東九州道(佐伯地区) **工事連絡協議会 活動状況のご報告です!! (11~12月分)**

**① 地域貢献などのボランティア活動**

- 沿線地域の環境整備及び安全・安心まちづくりのためのボランティア活動を行っています!
- 11/16・25 青山地区 / 道路清掃活動【実施場所】市道竹角線
  - 12/20 協議会全体 / 子ども見守り隊 発足式
  - 12/21 青山地区 / 交通安全街頭指導【実施場所】直川(水口地区)



**② 工事関係車両の運行状況パトロール**

- 大型ダンプ等の工事用車両の運転マナー・過積載や工事用車両表示の有無のチェック等を定期的に行っています。
- 11/22 長谷地区 / 運行状況パトロール【実施場所】岸河内林業研修所前
  - 12/15 上岡地区 / 過積載点検【実施場所】弥生井崎(日豊生コン工場)
  - 12/21 上岡地区 / 運行状況パトロール【実施場所】樫野橋右岸側
  - 12/21 長谷地区 / 運行状況パトロール【実施場所】岸河内林業研修所前



**③ 工事現場の安全パトロール**

東九州道建設に関わる工事の現場(佐伯地区内)を3班に分け、7工事の現場の安全パトロールを行いました。

交通マナー等を厳重にチェック!