

地域の皆さま、こんにちは！ 佐伯現場監督所です



東九州道建設工事は、各現場とも、猛暑の中でも日々着々と進行中です！
今回の佐伯だよりでは、**東九州道（佐伯地区）工事連絡協議会**の活動内容と
現在進行中の**大越トンネル新設工事**を、皆さまにご紹介致します。



東九州道（佐伯地区）工事連絡協議会より

本会は、東九州道建設工事の
請負業者で構成されています！



本会は、東九州道建設に関わる各工事間での災害防止・交通安全・環境保全・
技術向上を目的として、会員相互で緊密な情報交換を行い、工事全体の安全
で円滑な進捗のために様々な取り組みを行っていますが、その他にも佐伯
地区内（佐伯現場監督所の担当区域内）をA～Cの3ブロックに分けて、月に
1度、各グループごとに下記のような活動を自発的に行っています。
今回は皆さまに、本会の主な活動内容と、4～6月に行った活動をご紹介します！

協議会のブロック区分

A地区	門前・城西・古市・八迫 上岡・高島地区
B地区	上城・岸河内・大越地区
C地区	竹角・棚野・市福所・ 谷川・山口地区

主な活動内容の紹介と活動状況のご報告（4～6月分）

1 東九州道（佐伯地区）沿線の地域清掃活動

A～Cの各地区ごとに、自発的に沿線の草刈りやゴミ
拾い等のボランティア活動を行っています。

- 4/25 C地区（青山）【実施場所】竹角交差点～大越（森の木橋）
- 4/26 B地区（長谷）【実施場所】岸河内（堅田針灸院）～大越（森の木橋）
- 4/27 A地区（上岡）【実施場所】コスモタウン（ベスト電器）～門前（佐伯弥生線交差点）



地域の清掃活動

2 工事関係車両の運行状況パトロール



東九州道建設工事で使用されている大型ダンプ等の工事用車両の運転
マナー・走行速度・過積載・車両の前後に設置しなければならない「工事用
車両表示」の有無のチェック等を行っています。

- 5/17 全地区 運行状況パトロール 【実施場所】弥生道の駅前・上城交差点・竹角交差点
- 6/14 A地区 過積載点検 【実施場所】日豊生コン工場計量所
- 6/17 B地区 運行状況パトロール 【実施場所】上城交差点
- 6/23 C地区 運行状況パトロール 【実施場所】竹角交差点



工事車両の運行状況パトロール

3 工事現場の安全パトロール



安全第一の意識を喚起し、事故や災害を未然に防ぐため、各現場で安全に
工事が進められているかどうかを様々な観点からチェックします。

- 6/14 B地区【対象工事】虚空蔵2号橋下部工工事 / 施工業者：（株）菅組
- 6/22 A地区【対象工事】佐伯IC地区第5工区改良工事 / 施工業者：（株）友岡組



大型ダンプの過積載点検

4 各工事の内容や進捗状況のお知らせ

皆さまに東九州道建設工事についてより知って頂くために、月1回発行の「東九州道 佐伯だより」で、各工事の内容
や進捗状況をお知らせしています。



今回の
工事

大越トンネル新設工事

施工業者
前田建設工業(株)

工事場所



この工事は、東九州自動車道 佐伯ICと現在建設中の蒲江ICのちょうど中間あたりに位置し、大越、岸河内地区(大越川)と市福所、棚野地区(堅田川)とに挟まれた山地を貫く、延長1,221mの「大越トンネル」の工事です。

大越トンネルは、佐伯地区内(佐伯現場監督所の担当区間内)では、上岡地区から高城山を貫いて上城地区に繋がる佐伯トンネル(延長1,560m)に次いで2番目に長いトンネルになります。

トンネルの掘削工は、ダイナマイトを使用する発破工法を主体とし、昼夜間交代制の作業で、平成21年7月から約1年6ヶ月間、1日あたり3m程の掘削ペースで、昨年12月17日に貫通しました。

現在工事は最終仕上げの段階に入っており、トンネル覆工やトンネル入口のコンクリート壁である坑門工や、トンネル内の排水管布設工事を行っています。



工事の進捗状況



平成21年3月に着工し、約2年4ヶ月間(平成23年6月末時点)工事を行っており、現在の進捗状況は工事全体の95%に達しております。

この工事の終了は、本来であれば平成24年3月の予定でしたが、作業員一同の尽力により、作業を順調に進めることができたおかげで、予定より6カ月も早い工事終了を予定しております。残り3ヶ月間、9月末の完成を目標に工事を進めているところです。



現場からの声



完成まで残すところわずかとなりましたが、工事の最後まで大型ダンプトラック等の資材搬入車両が走行します。

道路を使用される一般の方々をはじめ、地元の皆様、特に現場周辺にお住まいの方々には引き続きご迷惑をお掛けすることのないように配慮しながら、無事故・無災害で工事完了を目指しますので、皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願い致します。



大越トンネル完成イメージ

終点側(蒲江IC側)



📷 H23.6/21 撮影

終点側坑口の全景



📷 H23.5/31 撮影

覆工コンクリート完了



東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会から

東九州道建設工事では、今後さらに工事件数も増え、それに伴い工事関係車両の通行も増加することが予測されます。

工事連絡協議会としては、無事故・無災害での工事完成を目指し、事故発生を未然に防ぐため、そして地域社会への貢献のためにも、今回ご紹介したような活動を、これからも引き続き行って行きたいと考えております。

協議会関係者一同、地域の皆様の安全を第一に考え、一日も早い東九州道開通に向け取り組んでいきますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。



いつも皆さまのご協力、
ありがとうございます!

本誌の発行

東九州自動車道 佐伯現場監督所

〒876-0824 佐伯市新女島剣崎 6643-2

東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会

工事に関する
お問い合わせ

国土交通省
佐伯河川国道事務所

または

東九州自動車道
佐伯現場監督所

☎ (0972) 22-1880

☎ (0972) 28-7825