

# 球磨川河道掘削の進捗状況について（国管理区間：球磨川本川）

- 令和2年7月豪雨で堆積した土砂について、出水期前までに予定していた70万 $m^3$ の掘削が令和3年5月末までに完了。
- 引き続き、球磨川河道内の掘削を行っており、令和3年8月末現在約20万 $m^3$ を撤去。

令和3年8月末時点  
実施中箇所



動植物の生息・生育環境に配慮し、下流への濁水流出を抑える汚濁防止フェンスや人吉層の露出に留意して、洪水が円滑に流下できるように掘削を実施中。



1

# 生名子地区 (球磨川右岸14k200~15k100付近)



【施工業者】  
太陽開発株式会社

【進捗状況】  
6/3 掘削着手



2

# 坂本町合志野地区 坂本橋上流（球磨川左岸17k000～17k200付近）



【施工業者】  
八代港湾工業株式会社

【進捗状況】  
6/19 掘削着手

< 施工前 >



< 施工中（R3.8.28撮影） >



3

# 坂本町合志野地区 (球磨川左岸17k600~18k000付近)



【施工業者】  
八代港湾工業株式会社

【進捗状況】  
5/25 掘削着手

< 施工前 >



< 施工中 (R3.6.18撮影) >



4

# 川嶽地区 鎌瀬橋下流 (球磨川左岸24k200~25k100付近)



【施工業者】  
株式会社高野組

【進捗状況】  
7/19 掘削着手

< 施工前 >

< 施工中 (R3.8.25撮影) >



5

# 人吉市七地地区 (球磨川左岸63k400~63k600付近)



【施工業者】  
味岡建設株式会社

【進捗状況】  
7/19 掘削着手

< 施工前 >

< 施工中 (R3.7.28撮影) >



6

相良村 球磨川第4橋梁下流（球磨川右岸65k800～66k000付近）



【施工業者】  
丸昭建設株式会社

【進捗状況】  
7/20 掘削着手

< 施工前 >



< 施工中（R3.8.25撮影） >



7

# 錦町 錦大橋下流付近（球磨川右岸68k800～69k200付近）



【施工業者】  
三和建設株式会社

【進捗状況】  
1/6 掘削着手

< 施工前 >



< 施工中（R3.8.7撮影） >





8

# あさぎり町 免田川合流点（球磨川左岸76k200付近）



【施工業者】  
丸昭建設株式会社

【進捗状況】  
7/26 掘削着手

< 施工前 >



< 施工中（R3.8.25撮影） >

