

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況＜河道掘削＞

- 球磨川河道内の掘削を行っており、これまでに合計約262万 m^3 を掘削完了。そのうち、令和2年7月豪雨により堆積した土砂約125万 m^3 を令和4年1月末に掘削完了。さらに令和8年1月末までに約137万 m^3 を掘削完了。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和8年1月末時点
実施中箇所



1

芦北町簀瀬地区 (球磨川左岸36 k 000付近)



【施工場所】

左岸36 k 000付近

【施工業者】

①丸昭建設 (株)

② (株) 松下組

【進捗状況】

①R7.2/1 掘削着手
約96% 掘削完了

②R6.11/20 掘削着手
約95% 掘削完了

< 施工前 >



R6.6

< 施工中 >



R 8.1



【施工場所】

右岸36k800～37k800付近

【施工業者】

和久田建設（株）

味岡建設（株）

丸昭建設（株）

【進捗状況】

約39% 掘削完了

< 施工前 >




< 施工中 >



3

芦北町小口地区 (球磨川左岸39 k 525～39 k 600付近)



【施工場所】

左岸39k525～39k600付近

【施工業者】

(株) 佐藤産業

【進捗状況】

約54% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >

