

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、これまでに合計約262万m³を掘削完了。そのうち、令和2年7月豪雨により堆積した土砂約125万m³を令和4年1月末に掘削完了さらに令和8年3月末までに約143万m³を掘削完了。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和8年3月末時点
実施中箇所



1

芦北町簸瀬地区 (球磨川左岸36 k 000付近)



【施工場所】
左岸36 k 000付近

【施工業者】
①丸昭建設(株)
②(株)松下組

【進捗状況】
①R7.2/1 掘削着手
約100% 掘削完了
②R6.11/20 掘削着手
約100% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >



2

球磨村神瀬地区 (球磨川右岸36 k 800~37 k 800付近)



【施工場所】
右岸36k800~37k800付近


【施工業者】
和久田建設 (株)
味岡建設 (株)
丸昭建設 (株)

【進捗状況】
約100% 掘削完了



3

芦北町小口地区 (球磨川左岸39 k 525～39 k 600付近)



【施工場所】

左岸39k525～39k600付近

【施工業者】

(株) 佐藤産業

【進捗状況】

約61% 掘削完了

< 施工前 >



R7.1

< 施工中 >



R8.3