

工 事 名	鹿児島3号土橋地区改良(その3)工事
工 事 場 所	鹿児島県阿久根市土橋地先
受 注 者	株式会社 小田平建設
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、阿久根市土橋地区において、道路改良を行う工事です。
工 期	令和6年4月1日～令和7年3月28日

令和7年3月末

至 西目IC(仮称)  至 阿久根IC	至 阿久根IC  至 西目IC(仮称)
工 事 状 況	完成しました。

令和7年2月末

至 西目IC(仮称)  至 阿久根IC	至 阿久根IC  至 西目IC(仮称)
工 事 状 況	路体盛土及び法面整形を施工中です。

令和7年1月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工事状況 路体盛土及びブロック積を行っています。

令和6年12月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工事状況 路体盛土の施工及び1号・3号ブロック積施工中です。

令和6年11月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工事状況 路体盛土の施工及び地盤改良工施工中です。

令和6年10月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況

路体盛土及び2号ブロック積工の施工行っています。
又、地盤改良工施工準備中です。

令和6年9月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況

2号ブロック積工の施工準備を行っています。

令和6年8月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況

側道施工中、掘削準備中です。

令和6年7月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況 階段工が完了し、側道施工中です。

令和6年6月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況 階段工施工の準備中です。

令和6年月5末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況 準備工伐開(草刈り)が完了し着工前測量中です。

令和6年4月末

至 西目IC(仮称)



至 阿久根IC

至 阿久根IC



至 西目IC(仮称)

工 事 状 況 着工前です。