

工 事 名	鹿児島3号川島渚地区函渠設置(その2)工事
工 事 場 所	鹿児島県薩摩川内市湯田地先
受 注 者	福地建設 株式会社
工 事 概 要	南九州西回り自動車道 阿久根川内道路事業の一環として、薩摩川内市川島渚地区において函渠(プレキャストカルバート)を設置する工事です。
工 期	令和6年9月12日～令和7年5月31日

令和7年3月末



工 事 状 況	カルバート工、プレキャストボックス据付(二次施工)施工中です。 据付完了後、プレキャストボックス翼壁コンクリート施工に着手します。
---------	--

令和7年2月末



工 事 状 況	カルバート工、プレキャストボックス据付(一次施工)完了です。 ボックス基礎、足場組立完了後、プレキャストボックス据付(二次施工)に着手します。
---------	--

令和7年1月末



工事状況

カルバート工、プレキャストボックス基礎(一次施工)完了です。
足場組立完了後、2月中旬よりプレキャストボックス(二次製品)据付に着手します。

令和6年12月末



工事状況

着工前です。
(現場は前工事が施工中です。その間にプレキャストカルバートを工場製作します。)

令和6年11月末



工事状況

着工前です。
(現場は前工事が施工中です。その間にプレキャストカルバートを工場製作します。)

令和6年10月末



工 事 状 況	着工前です。 (現場は前工事が施工中です。その間にプレキャストカルバートを工場製作します。)
---------	---