


## 【河川事業の復旧状況】（国による権限代行区間）

### 堆積土砂撤去の進捗状況について

◇権限代行9河川については、令和3年5月末までに約20万 $\text{m}^3$ の土砂掘削を完了しました。

### 災害復旧状況について

◇護岸等の被災施設の復旧については、約140箇所の全箇所に着手し、令和3年度中の本復旧完成を目指しています。



【施工前状況】



【施工後状況】



【施工後状況】






## 【河川事業の復旧状況】

### 堆積土砂撤去の進捗状況について

◇出水期前までに撤去を予定していた約70万 $\text{m}^3$ の堆積土砂について、令和3年5月末に完了しました。令和3年9月末現在では、約25万 $\text{m}^3$ を撤去しました。引き続き、球磨川河道内の掘削を行います。

#### 【位置図】



#### 【施工前状況】



#### 【施工後状況】



#### 【施工前状況】




#### 【撤去中状況】




### 堤防等の災害復旧状況について

◇堤防や護岸等の被災箇所のうち、緊急性の高い20箇所については、本復旧が完了しており、残りの高水敷の被災等の箇所については、応急復旧を完了し、令和3年度中に全箇所の本復旧完了を目指します。

#### 【位置図】



#### 【④護岸被災箇所(球磨川左岸14.1k付近)】



#### 【②7堤防決壊箇所(球磨川右岸56.4k付近)】



#### 【②6堤防決壊箇所(球磨川左岸55.0k付近)】



#### 【⑫護岸被災箇所(球磨川右岸18.4k付近)】

