

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年10月末現在約173万m³を撤去。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和4年10月末時点
実施中箇所




①人吉市小柿地区 (球磨川57k600~58k600付近)



<施工前>



<施工中 (R4.10撮影)>



【施工場所】
左岸57k600~左岸58k600付近
万江川合流点付近

【施工業者】
丸昭建設 株式会社

【進捗状況】
R4.10.3 掘削着手
約15%掘削完了