

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況＜河道掘削＞

- 球磨川河道内の掘削を行っており、これまでに合計約257万 $\text{m}^3$ を掘削完了。そのうち、令和2年7月豪雨により堆積した土砂約125万 $\text{m}^3$ を令和4年1月末に掘削完了。さらに令和7年9月末までに約132万 $\text{m}^3$ を掘削完了。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和7年9月末時点  
実施中箇所



1

# 芦北町簸瀬地区 (球磨川左岸36 k 000付近)



## 【施工場所】

左岸36 k 000付近

## 【施工業者】

①丸昭建設 (株)

② (株) 松下組

## 【進捗状況】

①R7.2/1 掘削着手  
約82% 掘削完了

②R6.11/20 掘削着手  
約69% 掘削完了

## < 施工前 >



R6.6

## < 施工中 >



R7.9

2

# 球磨村神瀬地区 (球磨川右岸36 k 800～37 k 800付近)



## 【施工場所】

右岸36k800～37k800付近

## 【施工業者】

和久田建設（株）

味岡建設（株）

丸昭建設（株）

## 【進捗状況】

約24% 掘削完了

< 施工前 >




< 施工中 >



3

## 芦北町小口地区 (球磨川左岸39 k 525～39 k 600付近)



## 【施工場所】

左岸39k525～39k600付近

## 【施工業者】

(株) 佐藤産業

## 【進捗状況】

約38% 掘削完了

## &lt; 施工前 &gt;



## &lt; 施工中 &gt;

