

■平成29年7月5日、昼頃から夜にかけて、朝倉市から日田市北部において 観測史上最大の降雨を記録。

資料 - 3




※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。




■平成29年7月出水では花月水位観測所において、氾濫危険水位を4時間超過。 平成24年7月水位を上回る、観測史上最高水位を記録。

年最高水位比較図(花月水位観測所)



※花月水位観測所 所在地:花月川3.38km地点(日田市丸の内町) 零点高:T.P. 80.5m ※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

平成29年7月洪水 水位の状況(花月水位観測所)




平成29年7月出水による花月川の浸水被害

- ■梅雨前線に伴う平成29年7月5日出水により、花月川沿川では、家屋浸水844戸、浸水面積86haの浸水被害が発生した。
- ■H24年出水では堤防決壊や越水による外水氾濫が発生し、特に右岸側へ広く氾濫が拡大した。H29年出水は既往最高水位を記録し、越水が発生したが堤防決壊は発生せず、高強度降雨が長時間継続したことによる内水被害が発生した。



平成29年7月出水による花月川の施設被害

■各所で堤防欠損や護岸損傷が発生し、JR久大線の鉄道橋が流失する等、甚大な被害が発生した。



花月川の堆積土砂撤去について(H29.12~H30.6)

- ■平成29年7月九州北部豪雨において花月川の河道内に堆積した土砂の撤去を実施しており、平成30年4月末までに約12万6千mの堆積土砂の撤去を行った。















災害復旧(本復旧)が今年の10月以降に施工予定の箇所





■今後、花月川緊急治水対策として、河道掘削や築堤、抜本的な河道拡幅等の治水対策 を集中的に実施します。



※施行の場所については、今後の詳細な検討等により変更が生じる場合があります。 ※今後実施予定にて上記明示以外に堰改築等を予定しています。 <u>凡</u> 例

: 浸水範囲(H29.7洪水)


<実施中(H30.4時点) <H29洪水後完了>
及び今後実施予定>

: 築堤 : 築堤 : 築堤 : 築堤 : 掘削 : 掘削 : 掘削

平成29年九州北部豪雨災害の概要(災害の特徴①)



●猛烈な雨がほとんど同じ場所で降り続いた



筑後川右岸流域における等雨量線図(各観測所最大雨量)

平成29年九州北部豪雨災害の概要(災害の特徴②)



●大量の土砂や流木が流出



平成29年九州北部豪雨災害の概要(災害の特徴③)

●それらの流木や土砂が谷底平野に押し寄せた



赤谷川流域の事業の流れ

本格的な復旧工事の権限代行を決定

特定緊急砂防事業に着手

平成29年12 月 1日

九

州

北

部

緊

急

治

水

対

策

工

ク

平成29年11月30 日 (木)

福岡県知事より本復旧要請





平 成 29 年8 月 日

応急復旧 急復旧 工事の権限代行を決定工事着手

福岡

県知事よ

要請

平成29年7 19 日

福岡県知事より 平成29年7 月 14 日 応急復旧要請

九 州 北部豪雨

月 5

(平成 29 年 7 日)

応急対策工事着手 (直轄砂防災害関連緊急事業)

平成29年8月10日(木)

(権限代行工事) 砂

河

防 (直轄砂防事業)

赤谷川における復旧の基本的な考え方

(河川事業・砂防事業・地域の対策が連携した復旧) 国土交通省 筑後川河川事務所

砂防堰堤の設置候補地

貯留施設の設置候補地 河道改修区間




○一定程度の降雨に対して、山地部における土砂・流木流出を防止するための砂防堰堤等の整備、河川上流における河道に流入した 土砂・流木を捕捉するための貯留施設の整備、洪水・土砂を下流まで円滑に 流すための河道の改修・河道形状の工夫により、土砂・ 流木を伴う洪水氾濫を防止。

○地域と一体となって今回の災害と同規模以上の降雨に対して、さらに安全性を高めるためのソフト対策、まちづくりの検討を実施。

山地部 (発生域)

土砂・流木の流出を防止する

- 土石流・土砂・流木の流出を防止するための砂防堰堤等の整備
- 土砂流出量の経年変化(減少)に応じて砂防堰堤の構造を 変更 (不透過型→透過型) するための工夫の実施






不透過型の砂防堰堤

透過型の砂防堰堤

上流域

土砂・流木を捕捉する

河道に流入した土砂・流木の下流への流出を抑制するた めの貯留施設の整備



縦断イメージ



住宅地に氾濫する土砂・流木

橋梁に集積する流木

<施設配置イメージ>






中流域~ 下流域


洪水や土砂を円滑に流す

一定規模の降雨を流下させるための河道の改修 (赤谷川: 1/50規模)



地域と一体となって激甚な災害に備えるく提案>

今回の災害と同規模以上の降雨に対して、さらに安全性を 高めるためのソフト対策、まちづくりの検討



土砂流出量の変化に順応的に対応する

山地からの土砂流出や河道内の土砂堆積・洗掘等のモニタ リングの実施

九州北部緊急治水対策プロジェクト 筑後川水系赤谷川等(河川)

【<河川>赤谷川災害復旧(一定災)】

- 〇平成29年7月の九州北部豪雨において大量の土砂や流木等により甚大な被害が発生した筑後川水系赤谷川等において 権限代行により緊急的に流路の確保を実施。 (7/18~)
- ○今後、赤谷川等の治水安全度を高めるため、川幅を広げ、急な湾曲区間をゆるやかにして流れやすくするとともに流木等の貯留施設整備など、本格的な改良復旧工事を実施。



今後の対応(砂防)

【筑後川水系赤谷川等<砂防事業>】

○ 筑後川水系赤谷川流域において、現在、流域内に堆積した不安定土砂等の再移動による二次災害を防ぐための緊急的な 仮設の砂防工事を実施しています。(ワイヤーネット、土砂止め工、除石については完了。大型土のう及び袋詰め玉石 等による応急対策は引き続き実施)

平面図

○ 今後、流域全体の土砂洪水氾濫を防止するため、発災後概ね5年間で集中的に本設の砂防堰堤の整備を実施します。

