

| 区分                  | 実施主体       | 対策内容           | 実施内容                                   | 進捗状況・実施状況・実績                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | 参考資料  |
|---------------------|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |            |                |                                        | R5年度                                                                                                            | R6年度                                                                                                                                                                           |       |
| 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 | 国交省        | 巨瀬川の河川整備       | 河道掘削                                   | —                                                                                                               | ・北野地区(3k000付近)完了<br>・大橋地区(5k000付近)完了<br>・中尾地区(6k000付近)完了<br>・中尾地区(6k500付近)完了<br>・竹野地区(7k000付近)完了<br>・地徳地区(8k000付近)完了<br>・上原地区(8k500付近)完了<br>・豊城地区(9k000付近)完了<br>※土砂量計:約40,000m | P.3   |
|                     | 国交省        | 巨瀬川の河川整備       | 堤防整備(築堤、旧堤撤去)                          | 竹野地区(左岸7k500付近)完成                                                                                               | ・竹野地区(左岸7k000付近)施工中<br>・志塚島地区(右岸8k000付近)施工中<br>・上原地区(右岸8k500付近)施工中<br>・豊城地区(右岸9k200付近)施工中<br>・田主丸地区(右岸9k500付近)施工中                                                              | P.4～6 |
|                     | 国交省        | 巨瀬川の河川整備       | 樋門・樋管整備                                | —                                                                                                               | —                                                                                                                                                                              |       |
|                     | 国交省<br>福岡県 | 巨瀬川の河川整備       | 橋梁改築                                   | 小屋場橋(上部工)施工中                                                                                                    | 小屋場橋(上部工、築堤護岸)施工中                                                                                                                                                              | P.7   |
|                     | 国交省        | 巨瀬川の災害復旧       | 護岸復旧                                   | —                                                                                                               | 護岸復旧(右岸9k0000付近)施工中                                                                                                                                                            | P.8   |
|                     | 福岡県        | 巨瀬川の河川整備       | 河道掘削                                   | —                                                                                                               | ・久留米工区<br>(10k000～13k900)のうちL=1,960m完了<br>・うきは工区<br>(13k900～18k800)のうちL=1,500m完了                                                                                               | P.11  |
|                     | 福岡県        | 巨瀬川の河川整備       | 堤防整備(築堤、旧堤撤去)                          | —                                                                                                               | ・うきは工区<br>249号(14k000～14k025)完了<br>248号(14k620～14k640)完了<br>(14k060～14k100)施工中                                                                                                 | P.11  |
|                     | 福岡県        | 巨瀬川の河川整備       | 調節池整備                                  | —                                                                                                               | 調査設計及び地元説明                                                                                                                                                                     |       |
|                     | 福岡県        | 巨瀬川の河川整備       | 樋門・樋管整備                                | —                                                                                                               | 調査設計及び地元説明<br>(樋管・2箇所、管理用通路橋:2箇所)                                                                                                                                              |       |
|                     | 福岡県        | 巨瀬川の河川整備       | 橋梁改築                                   | —                                                                                                               | 調査設計及び地元説明(中央橋、馬場橋、清宗橋、江南橋)                                                                                                                                                    |       |
|                     | 福岡県        | 巨瀬川の災害復旧       | 護岸復旧                                   | 応急復旧<br>・久留米工区<br>252号(11k110～11k150)完了<br>・うきは工区<br>249号(14k060～14k110)完了<br>248号(14k560～14k590)完了             | ・うきは工区<br>36号(26k100～26k300)完了<br>37号(26k660～26k680)完了<br>38号(24k900～24k920)完了                                                                                                 | P.12  |
|                     | 福岡県        | 砂防堰堤等の整備       |                                        | ・千之尾川 砂防堰堤等調査設計<br>・森山川2 砂防堰堤等調査設計<br>・水船谷川 砂防堰堤等調査設計<br>・内浦口谷川 砂防堰堤等調査設計<br>・七夕川 砂防堰堤等施工中<br>・夫婦木川 砂防堰堤等施工中    | ・千之尾川 砂防堰堤等施工中<br>・森山川2 砂防堰堤等施工中<br>・水船谷川 砂防堰堤等施工中<br>・内浦口谷川 砂防堰堤等施工中<br>・七夕川 砂防堰堤等施工中<br>・夫婦木川 砂防堰堤等施工中                                                                       | P.13  |
|                     | 福岡県        | 支川(山曾谷川)の対策    | 調節池整備、河道拡幅等                            | 調節池調査設計                                                                                                         | 調節池施工中                                                                                                                                                                         | P.14  |
|                     | 福岡県        | 支川(不動川・藤町川)の対策 | 河道拡幅、築堤等                               | 用地買収                                                                                                            | 不動川河道拡幅(0k295～0k340)施工中                                                                                                                                                        | P.15  |
|                     | 福岡県        | 支川の対策          | 堆積土砂の撤去                                | ・三光川(1k300～2k350)完了<br>・発心川(0k400～0k600)完了<br>・堺川(0k570～2k020)完了<br>・東本川(0k800～1k500)完了<br>・山曾谷川(0k650～2k130)完了 | 樋ノ口川(0k000～0k600)完了                                                                                                                                                            | P.16  |
|                     | 福岡県        | 治山対策           | 治山施設の整備<br>危険木等の除去                     | 原地区(山腹工)調査測量設計                                                                                                  | ・原地区(山腹工)施工中<br>・五反山地区(治山ダム、危険木等の除去)完成                                                                                                                                         | P.17  |
|                     | 福岡県        | 森林整備           | 市が実施する森林整備への助成                         | 強度間伐31.96ha                                                                                                     | 実施中                                                                                                                                                                            |       |
|                     | 福岡県        | 藤波ダムの事前放流      |                                        | 継続実施                                                                                                            | 継続実施                                                                                                                                                                           |       |
|                     | 久留米市       | 市管理河川の改修       | 千ノ尾川の護岸整備                              | —                                                                                                               | ・護岸復旧「R6.7完了」<br>・護岸整備「施工中」                                                                                                                                                    | P.23  |
|                     | 久留米市       | 市管理河川の改修       | 河川・排水路の堆積土砂等撤去                         | 川原川「R5.6完了」<br>L=915m、V=2,095m3                                                                                 | 川原川「R6.6完了」<br>L=240m、V=1,187m3                                                                                                                                                | P.23  |
|                     | 久留米市       | 支川の対策          | 護岸かさ上げ(パラベット)整備                        | —                                                                                                               | 護岸かさ上げ(十八川)「施工中」                                                                                                                                                               | P.23  |
|                     | 久留米市       | 支川の対策          | 護岸かさ上げ(パラベット)整備の検討                     |                                                                                                                 | 善導寺地区の浸水対策検討業務完了                                                                                                                                                               |       |
|                     | 久留米市       | 支川の対策          | 幹線排水路改良                                | —                                                                                                               | 1号幹線排水路改良設計「R7.3完了」                                                                                                                                                            |       |
|                     | 久留米市       | 支川の対策          | 内水対策計画の策定                              | 内水対策計画(田主丸地区)「R6.3完成」                                                                                           | —                                                                                                                                                                              |       |
|                     | 久留米市       | 治山対策           | 治山事業                                   |                                                                                                                 | ・森部地区 山腹工0.07ha R6.8完了<br>・大慶寺地区 谷止工 R6.8完了                                                                                                                                    | P.24  |
|                     | 久留米市       | 森林整備           | 荒廃森林整備事業                               | 間伐等27.6ha                                                                                                       | 間伐等30ha予定                                                                                                                                                                      | P.24  |
|                     | 久留米市       | 水田・ため池・水路の活用   | 田んぼダム                                  | 6組織で実施(R5新規4組織)<br>計24.3haを実施                                                                                   | 9組織で実施(R6新規3組織)<br>計42.2haを実施                                                                                                                                                  | P.25  |
|                     | 久留米市       | 水田・ため池・水路の活用   | ため池の事前放流                               | 巨瀬川流域でのため池【計:3池】<br>面の上、後田、山王山ため池(草野町)                                                                          | 3池を継続実施                                                                                                                                                                        | P.25  |
|                     | 久留米市       | 排水施設の維持管理      | みんなで流域治水                               | 「R5.5.21実施」L=200m(田主丸町)」                                                                                        | 「R6.5.19実施」L=670m(田主丸町)、L=1,300m(大橋町)                                                                                                                                          | P.26  |
|                     | 久留米市       | 雨水貯留施設の整備      | ・オンサイト貯留施設の検討及び整備<br>・オフサイト貯留施設の検討及び整備 | オンサイト貯留施設(田主丸中学校グラウンド) 施工中                                                                                      | オンサイト貯留施設(田主丸中学校グラウンド)完了(R7.1)<br>貯留面積21,000m2、貯留量3,600m3                                                                                                                      | P.27  |
|                     | 久留米市       | 雨水貯留施設の整備      | ・オンサイト貯留施設の検討及び整備<br>・オフサイト貯留施設の検討及び整備 | オンサイト貯留施設(善導寺公園グラウンド) 施工中                                                                                       | ・オンサイト貯留施設(善導寺公園グラウンド)完了(R6.9)<br>・大橋地区の浸水対策検討業務 完了                                                                                                                            | P.27  |
|                     | 久留米市       | 雨水貯留機能の向上      | ・雨水流出抑制施設・整備補助の検討<br>・雨水貯留タンクの設置       | ・雨水貯留タンクの補助上限額を改定(R5.6)<br>・雨水貯留タンクの設置(公共施設30箇所)                                                                | ・補助対象施設に雨水浸透枳を追加(R6.12)<br>・雨水貯留タンクの設置(公共施設43箇所)                                                                                                                               | P.26  |

| 区分                  | 実施主体 | 対策内容                  | 実施内容            | 進捗状況・実施状況・実績                                            |                                                               | 参考資料 |
|---------------------|------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
|                     |      |                       |                 | R5年度                                                    | R6年度                                                          |      |
|                     | うきは市 | 市管理河川・排水路の改修          | 災除川・安免川・一伏谷川の改修 | ・安免川改修R6.3完了<br>・災除川浚渫100㎡、一伏谷川浚渫50㎡                    | 一伏谷川浚渫50㎡                                                     | P.31 |
|                     | うきは市 | 治山対策                  | 県営による治山工事の要望    | 葛籠ヶ迫地区・原地区                                              | 葛籠ヶ迫地区・原地区                                                    |      |
|                     | うきは市 | 森林整備                  | 間伐              | 82.74h(うち筋工5.02ha)                                      | 継続実施中                                                         | P.32 |
|                     | うきは市 | 水田・ため池・水路の活用          | 水路・ため池の事前放流     | ため池・水路の事前放流実施                                           | ため池・水路の事前放流実施 5回/年実施                                          |      |
|                     | うきは市 | 水田・ため池・水路の活用          | ため池の改修          | 一ノ瀬下ため池・西袋田ため池・田代ため池                                    | 一ノ瀬下ため池・西袋田ため池・田代ため池・一条ため池                                    |      |
|                     | うきは市 | 排水施設の維持管理             | 地域住民による維持管理     | 中山間直接支払事業・多面的機能支払事業にて実施 2回/年実施                          | 中山間直接支払事業・多面的機能支払事業にて実施 2回/年実施                                | P.32 |
| 被害対象を減少させるための対策     | 国交省  | 多段階の浸水リスク情報の充実        |                 | —                                                       | 水害リスクマップの検討                                                   |      |
|                     | 福岡県  | 多段階の浸水リスク情報の充実        |                 | —                                                       | —                                                             |      |
|                     | 福岡県  | 土砂災害警戒区域等の見直し         |                 | —                                                       | R6.5 区域の見直しを完了                                                | P.18 |
|                     | 福岡県  | 建物内の使い方の工夫等           | 職員室の上階移設        | —                                                       | R6.7 職員室移設工事完成                                                | P.19 |
|                     | 福岡県  | 建物内の使い方の工夫等           | 雨水浸透施設の整備       | —                                                       | 整備した浸透施設を以って完了とした(R6年度)                                       |      |
|                     | 久留米市 | 貯留機能を持つ土地の保全          | 「生産緑地制度」の導入     | 生産緑地対象区域の拡大<br>(立地適正化計画における居住誘導区域外の浸水区域 → 都市機能誘導区域外)    | 生産緑地対象区域の農地を所有する土地所有者に対し、募集案内のチラシを個別に送付                       | P.28 |
|                     | 久留米市 | 災害リスクを踏まえた土地利用の取組     |                 | —                                                       | 立地適正化計画改定に向けた検討着手                                             |      |
|                     | うきは市 | 貯留機能を持つ土地の保全          | 農地集約            | 荒廃地所有者へ意向調査を実施                                          | 耕作が困難であれば農地流動化により担い手への集約を進めた                                  |      |
| 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 | 国交省  | 洪水予測の高度化              |                 |                                                         | 高度化予測を検討中                                                     |      |
|                     | 気象庁  | 気象情報の充実・予報精度の向上       |                 | 大雨時の情報の活用について、各種会議、説明会、出前講座や気象台HPにて周知を図っている             | 継続実施                                                          |      |
|                     | 福岡県  | 危機管理型水位計簡易型河川監視カメラの増設 |                 | —                                                       | 簡易型カメラ 2基(吉田町橋・河童橋)、危機管理型水位計 2基(吉田町橋・河童橋)をHPで公開               | P.20 |
|                     | 福岡県  | 防災士等への研修・助成           |                 | ・防災士養成研修 5回実施<br>・防災士スキルアップ研修 4回実施                      | ・防災士養成研修 4回実施<br>・防災士スキルアップ研修 3回実施予定                          | P.21 |
|                     | 福岡県  | 自助・共助の充実のための防災学習の支援   |                 | ・自主防災組織等リーダー研修 6回実施<br>・ふくおか県政出前講座 9回実施                 | ・自主防災組織等リーダー研修 5回実施<br>・ふくおか県政出前講座 19回実施予定                    | P.21 |
|                     | 福岡県  | 防災アプリの運用              |                 | 登録者数170,181名 (R6.3.29時点)                                | 登録者数227,426名 (R7.2.28時点)                                      | P.21 |
|                     | 久留米市 | 地域独自避難所の設置支援          |                 | 地域独自避難所へ備蓄品を提供                                          | 地域独自避難所へ備蓄品を提供                                                | P.29 |
|                     | 久留米市 | 防災情報発信ツールの拡充          |                 | 避難情報配信サービス登録 116件                                       | 避難情報配信サービス登録 121件                                             | P.29 |
|                     | 久留米市 | 自助・共助の充実のための防災学習の支援   |                 | 出前講座 37回                                                | 出前講座 36回                                                      | P.29 |
|                     | 久留米市 | 防災アプリの運用              |                 | 防災チャットボット 登録者約16,000人、投稿327件                            | 防災チャットボット 登録者約18,500人、投稿43件                                   | P.29 |
|                     | うきは市 | 防災士等への研修・助成           |                 | 防災士育成のための受験助成(2名)                                       | 防災士育成のための受験助成(9名)                                             |      |
|                     | うきは市 | 避難ルートの確認支援            |                 | ・保育園、幼稚園における避難訓練(8回)<br>・防災フィールドワーク(1回)                 | ・保育園、幼稚園における避難訓練(16回)<br>・防災フィールドワーク(2回)<br>・福祉施設避難経路図上訓練(2回) | P.33 |
|                     | うきは市 | 防災情報発信ツールの拡充          |                 | ・防災行政無線 高性能屋外スピーカー設置<br>・防災ホームページ「防災すまっぼん」<br>・うきは市LINE | ・防災行政無線 音声アプリ導入<br>・防災ホームページ「防災すまっぼん」<br>・うきは市LINE            | P.34 |
|                     | うきは市 | 自助・共助の充実のための防災学習の支援   |                 | 防災講習会(20回、705名)                                         | ・防災講習会(20回、658名)<br>・DIG(災害想像ゲーム)訓練(4回、99名)                   | P.33 |
|                     | うきは市 | 防災アプリの運用              |                 | 防災ホームページサイト「すまっぼん」を活用中                                  | 防災ホームページサイト「すまっぼん」を活用中                                        | P.34 |