

# 県で実施している事業・支援

平成30年9月7日

熊 本 県

# 国道445号(九折瀬地区)、村道神屋敷線の整備

## ●事業概要

### 国道445号(九折瀬地区)

H24	現況(転石)調査
H25	ルート検討、地元説明
H26	ルート決定、地質調査、測量設計
H27	橋梁詳細設計(下流側)、擁壁設計
H28	路側擁壁工事
H29	橋梁下部工工事、路側擁壁工事
H30	橋梁上部工工事、橋台取付工事



### 右岸側:国道

H29 R445 路側擁壁工事

H29 R445 橋梁下部工工事(A1,A2)

H30 R445 橋梁上部工工事、橋台取付工事

神屋敷トンネル

### 左岸側:村道



H29 村道 橋梁下部工工事

H30 村道  
橋梁上部工工事  
橋台取付工事

### 村道神屋敷線

H27~H28	測量、設計、舗装、路側擁壁工
H29	橋梁下部工工事
H30	橋梁上部工工事、橋台取付工事

九折瀬洞

神屋敷橋

至 宮園



至 頭地

# 国道445号(九折瀬地区)、村道神屋敷線の整備

## ● 平成29年度 事業の概要

国道445号(九折瀬工区) 橋梁下部工工事



施工前




施工中

村道神屋敷線 橋梁下部工工事




施工前



施工中

# 国道445号(九折瀬地区)、村道神屋敷線の整備

## ● 平成30年度 事業の概要 (計画)



国道445号—橋梁上部工工事等



村道神屋敷線—橋梁上部工工事等



# 林道開設(森林基幹道 瀬目下谷線)


①矢印 作業道改築区間



施工前



施工後



## 森林基幹道 瀬目下谷線

事業期間 平成26年度  
～ 平成35年度

事業内容 延長 21.15km  
幅員 4.0m

平成26年度 全体計画調査実施  
平成27年度 開設区間 L=420m  
平成28年度 開設工事 L=568m  
平成29年度 開設工事 L=958m  
平成30年度 開設工事 L=680m

# 復旧治山事業(事業期間:H29~H31)

〈復旧計画〉平成29~31年度(総事業費 113,150千円)

○平成29年度繰越

事業名:復旧治山事業

工種:山腹工 0.13ha

(法枠工1,376.5m<sup>2</sup>ほか)

工期:平成29年7月3日 ~ 平成30年5月31日

○平成31年度計画

事業名:復旧治山事業(予定)


工種:山腹工 0.10ha(固定工1,269m<sup>2</sup>)

嶽(山腹工)


被災状況



H29工事しゅん工後



# 山腹崩壊斜面の災害復旧（球磨郡五木村乙字上小鶴地区）



上小鶴(山腹工)

〈復旧計画〉平成28～29年度（総事業費 162,001千円）

○平成28年度事故線越

事業名：災害関連緊急治山事業

工種：山腹工 0.42ha

（土留工1個、法枠工3691.0m<sup>2</sup>ほか）

工期：平成29年4月17日～平成30年6月29日

被災直後



復旧完了後



# 荒廃溪流の災害復旧（球磨郡五木村甲字上荒地地区）

〈復旧計画〉平成30年度（総事業費 109,900千円）

○平成30年度（予定）

事業名：災害関連緊急治山事業

工種：谷止工 2基

工期：平成31年2月 ～ 平成32年3月

上荒地（溪間工）

被災状況



復旧イメージ





# 五木村への財政支援

●平成23年6月の国、県、五木村の三者合意に併せ、村の振興に必要な事業の実施を支援していくため総額50億円の財政負担を表明

●県が実施する国道445号の整備等に活用するとともに、五木村が行う基盤整備事業に対しては五木村振興交付金を交付

【単位：百万円】

年度	財政負担 全体額	村事業				県事業
		事業数	事業費	交付額	主な事業内容	
H24 (実績)	638	21	558	327	・村道16路線、林道2路線の整備に着手 ・水没予定地暫定利活用計画策定	311
H25 (実績)	934	22	1,313	673	・水没予定地の整備に着手 ・携帯電話基地局整備に着手	261
H26 (実績)	1,071	21	1,573	671	・水没予定地(西部エリア)に五木源パークが完成 ・移住、定住促進のため村営住宅を5棟整備	400
H27 (実績)	409	17	800	373	・村道神屋敷線(県受託)の整備に着手 ・林業従事者専用住宅を3棟整備	36
H28 (実績)	346	16	886	326	・歴史文化交流館工事、オープン準備 ・宮園大イチョウ周辺整備	20
H29 (実績)	390	17	991	342	・歴史文化交流館「ヒストリアテラス五木谷」がオープン ・水没予定地(東部エリア)にコテージ等整備に着手 ・林業センター改修(移住者向け住居整備)	48
H30 (予算)	558	17	732	406	・宮園大イチョウ周辺整備完了 ・水没予定地(東部エリア)にコテージ等整備完了予定	152
合計	4,346		6,883	3,118		1,228

※ 県事業は、国道445号(九折瀬地区・五家荘トンネル)、旧道整備等