

## 第11回 本明川ダム建設事業費等監理委員会 議事要旨

### ■開催概要

- 開催日：令和4年11月24日（木）
- 開催場所：国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所

### ■事業概要

- 実施箇所：長崎県諫早市
- 事業期間：平成2年度～令和14年度
- 総事業費：約730億円

### ■報告内容（概要）

- 主な事業の進捗状況
  - ・令和3年度事業再評価の結果報告、事業費の推移、用地買収の進捗状況、付替県道・付替市道・工事用道路の進捗状況を報告。
- 令和4年度の事業実施内容
  - ・令和4年度に実施する付替道路や工事用道路、ダム本体調査設計、環境調査検討、景観検討、ダム事業に係る広報について内容を説明。
- コスト縮減
  - ・他事業との事業調整による建設発生土（転石）の有効活用を説明。

### ■議事概要

- 令和3年度事業再評価の結果、令和4年度の事業進捗状況について確認した。
- 地域の生活環境への配慮、コスト縮減対策等については、継続して実施及び検討を行うこと。
- 現在実施している検討について、コスト等に影響を及ぼすものについては今後説明を行うこと。
- ダム建設事業を進めるにあたっては、事業の必要性や社会情勢の変化により生じた事業実施上の事象について、ダム建設予定地周辺及び受益地である下流域の方々双方に理解を得られるように努めること。