

安全祈願祭



【安全祈願祭(H30年3月1日)】  
現場坑口にて安全祈願祭が執り行われました。ご多忙のところ、ご出席いただきました皆様方に厚く御礼申し上げます。  
ご来賓の皆様、地元の皆様、工事関係者一同、心から無事故無災害を祈念していただき、神事を滞りなく納めることができました。



新日見トンネル(下り線)瓦版

長崎県木 (ヒノキ)

長崎市 (ナキンハセ)



長崎県花 (つばき)



長崎市花 (あじさい)



長崎県鳥 (おしどり)



長崎県花 (ミヤマキリシマ)

今月の現場状況



工事用道路をアスファルト舗装(粉塵対策)  
(H30年2月26日)



トンネル掘削がいよいよ始まります  
(H30年3月1日)



油圧ドリルジャンボ: 削岩機



コンクリート吹付機



トンネル用大型ダンプ  
(公道は走行しません)

平成30年3月

(第3号)

前田・西海 JV  
新日見トンネル作業所

住所 長崎市田中町2142  
TEL 095-838-2350

お知らせ

◆ 安全祈願祭 ◆  
平成30年3月1日(木)  
先日、安全祈願祭が執り行われました。ご多忙のところ、ご出席いただきました皆様方に厚くお礼申し上げます。  
これから本格的にトンネル掘削工事に着手していきます。今後とも皆様方へ大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

◆ 夜間作業開始 ◆  
トンネル掘削におきまして、4月から昼夜での作業を予定しております。夜間作業では左下写真にありますように、「防音扉」を設置し、工事騒音を抑えながらの作業となります。尚、夜間でのダンプトラックの走行は現場内だけとなります。公道を走行する残土運搬は昼間のみとなります。

◆ 雑記 ◆  
祈願祭の前日は、台風のような豪雨と突風が吹きました。地震やゲリラ豪雨、異常気象等と自然の変化が大いように思われます。気候変動には、地球温暖化が影響していると言われています。当社でもCO2削減に積極的取組んでいます。

梅の花も咲き春が近づいています。暖かくなるのが待ち遠しいものです。

(編集: 前田・西海JV)



工程表

工種	平成29年			平成30年												平成31年													
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
仮設備工(準備)				■	■																								
トンネル工						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
後片付け																													

— 計画 — ■ 実施

3月末進捗予定(30m/1032m)  
4月末進捗予定(累計100m/1032m:月進70m)

4月の予定



本格的な掘削が開始されます。



防音扉設置

トンネル入口から100m程度は機械掘削を実施し、振動・騒音低減に努めています。  
5月上旬からは火薬を使用した発破掘削を予定しています。発破を使用する前には事前にご案内させていただきます。  
引き続き、周辺環境に配慮しながら作業を進めていきます。