


東九州自動車道(葛原地区)だより

No.2 平成23年2月発行

発注者:国土交通省
佐伯河川国道事務所
蒲江現場監督所



TEL:0972-42-0930




現在施工中の工事の場所と内容

葛原トンネル北新設工事

工期:H21年3月3日～H24年3月30日
施工者:前田建設工業(株)
現場事務所:(TEL44-5080)
工事内容:葛原トンネル北工区新設L=1405m
(1月末現在:掘削延長 1100m、覆工:540m)
進捗率70.1%

2月5日現在進捗状況



東九州道(蒲江～県境)葛原地区改良工事

工期:H22年9月25日～H23年3月15日
施工者:(株)佐々木建設
現場事務所:(TEL44-0681)
工事内容:道路土工 1式 補強土壁工 1式
排水構造物 1式
進捗状況 1月31日現在 81%

着工前



2月5日現在進捗状況



浦之迫トンネル第2工区舗装工事

工期:H22年9月28日～H23年3月15日
施工者:東亜道路工業(株)
現場事務所:(TEL44-5022)
工事内容:浦之迫トンネル第2工区
L=853m 進捗状況 1月31日現在 69%

鉄筋組立状況



コンクリート打設状況



2月5日現在進捗状況




日頃より東九州道建設へのご理解をいただき、
ありがとうございます
地域の皆様の協力の下、工事は円滑に進んでいます

<葛原地区工事現場からのお知らせ>

カーブミラーに徐行表示板を設置しました。

現在、設置されているカーブミラー(7本)に徐行表示板を設置し、工事車両運転手に遵守するよう指導しました。



1月31日より葛原仮置場の出入りが制限されました。

工事車両は、矢印に沿って出入りする事になり出口箇所には、設置したタイヤ洗浄機により、タイヤ洗浄を行ってから道路に出るようになりました。

