

平成23年3月3日
九州地方整備局
宮崎河川国道事務所

霧島山（新燃岳）噴火に伴う緊急的除石工事等について

噴火警戒レベル3（入山規制）が継続している霧島山（新燃岳）において、土砂災害防止のために砂防堰堤の緊急的除石工事を鋭意施工しています。

高原町内で実施している緊急的除石工事においては、3月3日までに目標数量に達する見込みですのでお知らせします。【別紙参照】

今後、更に必要な箇所を抽出して除石工事等を進めていきます。

問 い 合 わ せ 先

宮崎河川国道事務所 副所長 鶴崎（内線204）
工務第一課長 岩崎（内線311）
代表 0985-24-8221

【別紙】

平成23年3月3日17時見込み

霧島山(新燃岳)噴火に伴う緊急的除石工事の進捗状況

1. 宮崎県西諸県郡高原町内の工事進捗状況

| 工事箇所名 | 地先名 | 目標数量【m3】 | 除石数量【m3】 | 進捗率【%】 |
|-------|----------|----------|----------|--------|
| 祓川 | 高原町蒲牟田地先 | 9,500 | 9,500 | 100 |
| 高千穂川 | 高原町蒲牟田地先 | 15,000 | 15,100 | 101 |
| 合計 | | 24,500 | 24,600 | 100 |

2. 宮崎県都城市内の工事進捗状況

| 工事箇所名 | 地先名 | 目標数量【m3】 | 除石数量【m3】 | 進捗率【%】 |
|-------|-----------------------------|----------|----------|--------|
| 荒川内川 | 都城市御池町中山地先 都城市御池町市の久保地先 | 21,000 | 5,600 | 27 |
| 荒襲川 | 都城市吉之元町荒襲地先 都城市吉之元町折田代地先 | 9,000 | 4,600 | 51 |
| 合計 | | 30,000 | 10,200 | 34 |

※引き続き、3月末まで宮崎県、各市町からの要望を踏まえ、必要な対策を行っていきます。
梅雨期へ向けても、引き続き、土石流対策として必要な対策を行っていきたいと考えています。

・対策事例

1. 大型どこのう、ブロック等を設置することにより直接家屋等に被害がおよばないようにしていく。
2. 土石の掘削を行い、流れた土石のポケットをつくっていく。
3. 監視カメラやワイヤセンサー等を設置し、監視体制を強化していく。

祓川【高原町蒲牟田地先】の緊急的除石工事の完了状況

