

九州地方整備局の事業進捗等について（港湾整備事業）

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
大分港 大在西地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業	大分県大分市	令和2年度～令和11年度	156 156	特になし	主要施設(岸壁)に着手	事業が順調に進んだ場合には、令和11年度の完了を予定している。	事業実施にあたり、コスト縮減に取り組む。
細島港 工業港地区 複合一貫輸送ターミナル整備事業	宮崎県日向市	令和4年度～令和8年度	69 69	特になし	主要施設(岸壁)に着手	事業が順調に進んだ場合には、令和8年度の完了を予定している。	事業実施にあたり、コスト縮減に取り組む。
川内港 唐浜地区 国際物流ターミナル整備事業	鹿児島県薩摩川内市	令和3年度～令和9年度	160 160	特になし	主要施設(岸壁)に着手	事業が順調に進んだ場合には、令和9年度の完了を予定している。	事業実施にあたり、コスト縮減に取り組む。