

# 令和元年度 立野ダム事業費等監理委員会議事要旨

## ■開催概要

開催日：令和元年11月28日（木）

開催場所：国土交通省 九州地方整備局

立野ダム工事事務所 及び 現場

## ■議事概要

- 立野ダム建設事業の現状等を説明し、令和元年度以降の事業の実施内容を確認した。
- ダム本体の基礎掘削工事が進捗していることを確認した。
- 法面对策については、現在施工中の箇所も含め、対策工を実施する必要がある斜面の抽出など、引き続き精査を実施し、事業費の把握に努めること。
- 今後も、CIM等新技術の積極的活用により、事業の効率化、工事の安全性向上を図り、更なるコスト縮減に努めること。
- 今年度新たに設置したあそ立野ダム広報室を活かしインフラツアーを積極的に推進するなど、引き続き地域の住民に事業に対する理解を深めて頂くよう努めること。

# 立野ダムの事業進捗等について

(参考)

| 事業名<br>(箇所名) | 実施箇所                 | 事業期間                  | 総事業費(億円) | 主な事業の進捗状況  | 主な事業の進捗の見込み   | コスト縮減や代替案等の可能性   |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------|--|---|--|
| 立野ダム         | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村、熊本県菊池郡大津町 | 昭和54年度<br>~2022年度(予定) | 917      | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年までの進捗状況を報告。</li> <li>立野ダム概略工程にて今後の事業の進め方について説明。</li> <li>令和元年度実施内容について、本体及び関連工事等の進捗状況を説明。</li> <li>ダム本体の基礎掘削工事の進捗状況を報告。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>現時点で予定している本体及び関連工事等の工事工程等を説明。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度予定工事でのコスト縮減内容(他ダムで使用していた設備を転用、ダム放流設備の使用予定材料を見直し)等について説明</li> </ul> |