

令和5年度 立野ダム事業費等監理委員会 議事要旨

■開催概要

開催日：令和5年5月24日（水）

開催場所：あそ立野ダム広報室、ダムサイト

■議事概要

- 立野ダムの建設現場を視察し、計画通りに進捗していることを確認した。
- 立野ダム建設事業の現状及び令和5年4月までの実施内容及び事業費、工程管理について計画通りに進捗していることを確認した。
- 令和5年の出水期に仮に洪水が発生した場合でも洪水調節機能が発揮されることを確認した。
- 令和5年11月に試験湛水を開始できるよう、引き続き工程管理に努めること。
- 引き続きコスト縮減に努めること。
- 引き続き住民に対して、定期的に事業の進捗を発信すること。