

令和6年度 立野ダム事業費等監理委員会 議事要旨

■開催概要

開催日：令和7年3月7日（金）

開催場所：熊本河川国道事務所

■議事概要

- 立野ダム建設事業費について、約10億円減額した約1,260億円をもって、ダム周辺整備を含む全ての事業が完了したことを確認した。
- 立野ダム建設事業における環境保全のとりくみについて、多年にわたる検討を重ね実施されていること、今後もモニタリング調査を継続することを確認した。
- 阿蘇立野ダムの管理においては積極的にダムの防災情報を発信していくことを確認した。
- 川の流れを維持し、周辺環境の保全に努めた阿蘇立野ダムの魅力や理解を深めるための取り組みについて今後も積極的に情報発信していくことを確認した。
- かわまちづくり協議会等を通じた地域振興に今後も積極的に取り組んでいくことを確認した。
- 事業完了に伴い、本事業費等監理委員会は閉会とする。