

記者発表資料

南九州西回り自動車道の 津奈木（仮称）トンネルの掘進状況について！！

○国土交通省八代河川国道事務所が整備を進めている南九州西回り自動車道の津奈木（仮称）トンネル工事については、平成22年11月よりトンネル本体の掘削工事を進めており、現在（H24年1月30日現在）までに掘進長が1,480mとなりました。（全体1,848m）

○現在、機械掘削により施工を行っており、1日平均約3～4mの掘進長になっています。（トンネル工事の完成は平成25年3月の予定です）

○工事にあたっては、これまでも粉塵や騒音、濁水対策等を実施していますが、今後とも周辺環境にも十分配慮しながら、安全な施工に努めて行く予定です。

- ・津奈木トンネル（仮称・延長 1,848m）は、平成27年度供用を目指し整備を進めている芦北 IC ～津奈木 IC（仮称）間に計画している3つのトンネルの中で最も長いトンネルで現在掘削工事などを進めています。
- ・トンネル工事については、地元の方々の関心も高いことから、当事務所では、今後とも定期的に進捗状況等を発表していく予定です。

※津奈木（仮称）トンネルを始め南九州西回り自動車道の工事状況などの取材や現地での写真撮影をご希望の方は、下記までご連絡下さい。工事現場等への案内など対応させていただきます。

国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所

TEL：0965-32-4135（代）

○現場の取材の申し込み先：

調査第2課長 田口 仁（内線451）調査第2課 荒木 貴裕（内線218）


○工事内容についての問い合わせ先：

副所長（道路） 古木 慎一（内線205）工務第二課長 今村 隆浩（内線411）

位置図



津奈木(仮称)トンネルの概要
 トンネル延長 1,848m
 工期 平成22年3月13日～平成25年3月20日
 現在の上半掘削延長 1,480m/1,848m (80%)



現在の工事状況です。

