
# 第1回 川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策 アドバイザリー会議

説明資料 【川辺川における河川整備について】

令和7年6月13日






#### 治水対策の目標

○ 過去の水害の発生状況、気候変動の影響による降水量の増大、流域の重要度、河川整備の状況等を総合的に勘案し、球磨川水系河川整備基本方針に定められた整備目標に向けて、上下流及び本支川の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実な河川整備による球磨川流域の強靭化を推進し、洪水氾濫等による災害の防止又は軽減を図ることを目標とする。

〇 <u>本計画は、気候変動による降雨量の増加を考慮(1.1倍)して算出した年超過確率が概ね1/30規</u> 模の目標流量を安全に流下させることとする。

#### 整備計画完了により期待できる効果

この計画を完了することにより、気候変動を考慮した戦後最大の洪水(令和2年7月豪雨を含む) と同規模の洪水に対して、家屋の浸水防止など、流域における浸水被害を軽減できる。



河道整備の 目標流量配分図

※球磨川水系河川整備計画 [県管理区間]より抜粋

# 川辺川における河川整備について(流水型ダムより下流)


- 〇川辺川においては、令和2年7月豪雨により、相良村内で床上184戸の甚大な家屋浸水被害が発生。
- ○河道掘削や築堤等の河川整備及び遊水機能を有する土地の確保・保全等により、浸水被害を解消し再度災害を防止。
- ○河川整備については、河畔林の保護、生物の生息環境や景観に配慮した計画とし、平川地区で護岸工事を実施中。 永江地区や前田・境田地区では河道掘削、用地測量に着手。



#### (平川地区)

整備内容を検討する際、河畔林の保護や生物の生息環境、 景観等に配慮。

> •令和6年7月 河川整備(平川地区) に関する説明会






<事業平面図>

・令和7年3月 護岸工事に着手







# 川辺川における河川整備について(流水型ダムより下流)


- 〇遊水機能を有する土地の確保・保全については、黒石地区、下鶴地区で周囲堤工事を実施中。相良村が検討中の案を基に、村や学識者と共に利活用方針を引き続き検討。
- 〇そのほか廻地区では、相良村が進める川辺川魅力創造事業による交流拠点施設の整備と連携し、川辺川本川右岸 や分流する小河川において親水護岸等の河川整備を実施。

#### ■遊水機能を有する土地の確保・保全 (黒石地区、下鶴地区)

【遊水機能を有する土地について】

・<u>洪水の一部をとどめておくことができる河川沿いの遊水機能を有する土地</u>を確保・保全し、洪水を一時的に貯留するグリーンインフラとして活用することで、 洪水をゆっくり流して沿川の浸水被害低減を図る。

#### (黒石地区)




・令和7年5月 周囲堤工事に着手

# 村が検討中の利活用(案)

牛の放牧や採草牧草地としての利活用を検討中

#### (下鶴地区)



・令和7年1月 周囲堤工事に着手



湧水を活かした一部エリアを親水公園として整 することを検討中 (その他のエリアは採草牧草地を検討中)

### ■川辺川魅力創造事業と連携した河川整備 (廻地区)

・相良村が進める、村の魅力を村内外に発信できる交流拠点施設 (鮎やな場、キャンブ場、川遊び場、カフェ等)の整備と連携し、川辺川本川右岸や分流する小河川において親水護岸等の河川整備を実施。

(施設 小河川 (県)

R6.6 基本計画公表時のイメージ











2設計

4工事

完成



地調査 2設計 3用地 4工事

河畔林の保全率が約4割から約6割に増加 (本数ベース)

※計画のイメージであり、実際とは異なる可能性があります。

## 平川地区の河川改修について

覆われた農地

- 〇平川地区では、R2.7豪雨やR4台風第14号による浸水被害を受ける等、河道の流下能力が不足していることから、河川整備計画に基づき 築堤等の整備を実施
  - ※レッドデータブックくまもと2024より 熊本県カテゴリーによる分類
- ○整備にあたっては、周辺に生息するカジカガエル(準絶滅危惧(NT)※)が、水辺と陸域を行き来しやすいよう、緩勾配の護岸を一部計画
- 〇また、R6.6の村民説明会時に「河川環境や景観のため、原風景として残すよう考えてほしい。」との意見があったことを踏まえ、可能な限り 川辺川の象徴的な景観である河畔林を保全できるよう、護岸の位置を当初計画から変更するとともに、景観等に配慮した護岸に変更




現在の工事状況 (R7.4.30)

現場発生土砂による覆土や寄せ石等の検討

# 廻地区(井出山堰)における仮設魚道の試験施工

#### ○現地発生材を用いた施設の試験施工

- ①簡易的な施設の試験施工によりその位置や形状等の有効性を確認することを目的。
- ②出水で流されても下流への影響負荷が少なくなるように河川内の転石や土砂を利用。(斜面土留め部は袋詰め玉石工を連結補強、魚道部は可能な限り転石等で凹凸を作り、流れに変化をもたせる。)
- ③左岸側を遡上してきた魚族の遡上進行方向に近い位置に魚道下流端を配置。また、可能な限り現況の深みや洲を保全。
- ④魚道部分勾配1/7程度。魚道幅2m程度。
- ⑤設置後の状況について観察を行い、遡上効果を確認。
- ⑥良好な河川環境の確保に向けて、引き続き、効果的な施設の検討を実施。




# 川辺川における河川整備について(流水型ダムより上流)

- 〇川辺川の宮園地区では、令和4年に策定した河川整備計画に基づき、気候変動を考慮した戦後最大の洪水を流せる河川改修(築堤・引堤や河道掘削)を実施。河床に土砂が堆積傾向であることを考慮し、堆積時でも整備計画流量が安全に流れる断面を確保。
- 〇梶原川の竹の川地区では、河川整備計画に基づく宅地かさ上げ及び河川改修を実施。


#### ■川辺川(宮園地区)

- ・令和4年8月に策定した河川整備計画に基づく治水対策(築堤・引堤や河道掘削)に取り組んでおり、令和5年度から概略設計、令和6年度から詳細設計に着手。
- ・令和7年度は昨年度から引き続き、詳細設計を進めるとともに、令和8年度の工事着工に向け、用地・補償に着手。





<宮園地区状況写真>



#### ■梶原川(竹の川地区)

- ・令和6年度は、宅地かさ上げの詳細設計や建物調査等を 実施。またL=530mの区間において、河道の改良掘削 工事を実施。
- ・令和7年度は、宅地かさ上げの補償交渉を実施。 また、L=200m区間のパラペット工事に着手。





着亚前(R6.4)



<梶原川改良掘削状況>

# 宮園地区の多自然川づくりについて

- 〇令和5年度から宮園周辺地域振興協議会等で河川環境に関する地域の意見を聴取し、<u>子供や家族連れが川とふれあえる環境や、魚がすみやすい川の環境</u>を求める意見が多く寄せられた。
- 〇地域の意見や現在の河川環境等を踏まえ、<u>親水空間の整備や生物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出</u>に向けた設計・試験施工に取組む。

#### 地域の意見





- 家族等で川遊びができる場所がほしい
- ) 魚がすみやすい川にしてほしい 等





現在の河川利用や河川環境





