

九州地方整備局所管事業における進捗状況等について

別紙1

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
名瀬第2地方合同庁舎	鹿児島県奄美市	事業採択 平成31年度 完了 令和6年度予定	21 26	事業採択時から現在まで、既存庁舎の老朽、狭あい、防災機能に係る施設の不備及び施設の不備等、当該事業を巡る状況に大きな変化はない。	・令和元年度 設計業務実施 ・令和4年度 工事発注(本体工事中)	・令和6年度 完成予定	設計段階で杭工事の工法選定によるコスト縮減を行っている。 また、施設規模等の見直しの可能性は生じていない。