

# 幾多の困難を乗り越えて、激特事業完了①



推込分水路  
(平成23年6月6日撮影)

## 「安心・安全なふるさとに」—激特事業完了—

平成18年度から平成23年度にかけて、激特事業の各施工箇所が完了を迎えました。激特事業により平成18年出水規模の洪水に対する当面の安全度は向上しましたが、今後も引き続き地域バランスなどを考慮しながら地域の合意形成を図り、関係機関とも連携しながら流域が一体となった総合的な治水対策を進めていきます。

とら い  
**虎居地区**  
(さつま町)

整備前



整備後



虎居地区掘削・築堤

しごめ  
**推込分水路**  
(さつま町)

整備前



整備後



推込分水路

### 事業効果 宮之城地点

平成23年6月16日の出水では、最大で約650m<sup>3</sup>/sの洪水が推込分水路に流入し川内川の水位を低減させました。さつま町の宮之城水位観測所において整備前と比較し約80cmの水位低減効果が発現されました。

推込分水路 洪水分派状況  
平成23年6月16日17時頃



そぎ たき  
**曾木の滝分水路**  
(伊佐市)

整備前



整備後



曾木の滝分水路

ひ わし  
**樋渡地区**  
(薩摩川内市)

出水状況



整備後



樋渡地区 築堤・樋門

ご しゃ し も  
**五社下地区**  
(薩摩川内市)



五社下地区 築堤・特殊堤・陸閘

くす もと  
**楠元地区**  
(薩摩川内市)



楠元地区 築堤・樋門

つかさ の  
**司野地区**  
(薩摩川内市)



司野地区 築堤・樋門

のう ぜ し も  
**南瀬下地区**  
(薩摩川内市)



南瀬下地区 輪中堤・樋門

のう ぜ  
**南瀬地区**  
(薩摩川内市)



南瀬地区 築堤