

現場紹介・工事進捗状況

①



(撮影：H23.8.3)

● 貯水池内仮栈橋

この栈橋は貯水池内作業に必要な資機材をクレーン作業にて貯水池に下ろすために造られた施設です。

その他、湖内を掘削した土砂・岩石を運ぶ際にも使われます。

②



(撮影：H23.7.28)

● 仮設備ヤード

この場所にコンクリートを製造する設備を設置します。

ここで造られたコンクリートは⑥の箇所へ運ばれて増設減勢工が造られます。

現在は、その施設を造ってる段階です。