

現場紹介・工事進捗状況

① 新設側浚渫



(撮影:H23.11.1)

② 発電側岩掘削



(撮影:H23.11.1)

● 台座工浚渫、岩掘削

上流(大鶴湖側)では仮締切の基礎となる土台(台座工)を設置するため、湖底の土砂撤去(浚渫)及び岩掘削を行っている所です。

岩掘削が済んだら、湖底に台座工を造っていきます。

それに合わせて水中での作業も始まります。