

阿蘇大橋地区の進捗状況

斜面の恒久的な安定化対策に向け準備工事を行っています。

斜面頭部への工事用道路の設置を進めています。

崩壊斜面下部に残る崩壊土砂の撤去を進めています。



降雨により土留盛土へ堆積した土砂を無人化施工により撤去しています。

