
球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<遊水地>

- ○球磨川は急流河川であることから、できるだけ河床勾配が緩やかで 洪水調節容量を効率的に確保できる場所に遊水地を検討する。
- ○効率的に容量が確保できる箇所については、地域の基幹産業でもある営農等に配慮した「地役権方式」の遊水地を検討する。一方、掘り込み方式の遊水地にする場合においても、地下水位に配慮した掘削深さとする。

<河川事業における遊水地対策の概要>

掘り込み方式



・現地盤を掘り下げ、より多くの調節容量を確保できる



① 相良村柳瀬地区

<工事名>

R 5 球磨川柳瀬遊水地築堤工事(完了)

R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事(施工中)

<施工業者>

(株) 技建日本 (R5)

// (R6)

<着工日>

令和5年9月



施工状況 (令和6年7月末時点)









(令和6年9月末時点)









施工状況 (令和6年11月末時点)









②球磨村渡地区

<工事名>

R 6 球磨川渡遊水地築堤工事

<施工業者>

味岡建設(株)

<着工日>

令和6年9月



施工状況 (令和6年11月末時点)



